



---

## **INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON BONOS SOBERANOS (PRIMERA Y SEGUNDA EMISIÓN) AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

---

Departamento de Planificación Económica y Gestión Financiera  
División de Gestión Económico – Financiera  
Gerencia Financiera

Administración Nacional de Electricidad

*MISION: Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población*

**RESUMEN EJECUTIVO AL 28 DE FEBRERO DE 2015**  
**BONOS SOBERANOS (PRIMERA Y SEGUNDA EMISION)**

DESCRIPCIÓN	DOLARES AMERICANOS				
	TOTAL ADJUDICADO/ ESTIMADO	DESEMBOLSOS RECIBIDOS DEL MH	CARTAS DE CRÉDITO ABIERTA Y/O PAGO DE FACTURAS EN USD EQUIV.	% DE UTILIZACION DE LOS RECURSOS	SALDO PENDIENTE
Bonos I - Primera Emisión (*)	194.079.144,66	190.461.445,66	113.699.830,54	60%	76.761.615,12
Obras y Suministros pendientes de adjudicación - Bonos I	5.471.808,51	0,00	0,00	-	0,00
<b>Subtotal (1)</b>	<b>199.550.953,17</b>	<b>190.461.445,66</b>	<b>113.699.830,54</b>	<b>60%</b>	<b>76.761.615,12</b>

DESCRIPCIÓN	DOLARES AMERICANOS				
	TOTAL ADJUDICADO/ ESTIMADO	DESEMBOLSOS RECIBIDOS DEL MH	CARTAS DE CRÉDITO ABIERTA Y/O PAGO DE FACTURAS EN USD EQUIV.	% DE UTILIZACION DE LOS RECURSOS	SALDO PENDIENTE
Bonos II - Segunda Emisión	21.533.707,93	20.822.203,51	13.493.636,97	65%	7.328.566,54
Obras y Suministros pendientes de adjudicación - Bonos II	77.108.510,64	0,00	0,00	-	0,00
<b>Subtotal (2)</b>	<b>98.642.218,57</b>	<b>20.822.203,51</b>	<b>13.493.636,97</b>	<b>65%</b>	<b>7.328.566,54</b>
<b>Total (3) = (1) + (2)</b>	<b>298.193.171,74</b>	<b>211.283.649,16</b>	<b>127.193.467,51</b>	<b>60%</b>	<b>84.090.181,65</b>

(\*) Incluye estimación de pagos por Indemnizaciones USD 3.500.000, desembolso del MH por valor de USD 500.000 y pagos realizados por la ANDE en concepto de liberación de franja de servidumbre por valor de USD 75.419, respectivamente.

## **INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON BONOS SOBERANOS (PRIMERA Y SEGUNDA EMISIÓN) AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

### **1. BONOS SOBERANOS – PRIMERA EMISIÓN**

En fecha 24.04.2013, la ANDE firma el Convenio de Préstamo con el Ministerio de Hacienda, para el financiamiento de obras de infraestructura del Sistema Interconectado Nacional (SIN) por valor de **USD 200.000.000**, con fondos de la colocación de Bonos Soberanos en el Mercado Internacional en el Ejercicio Fiscal 2013, aprobado por Decreto N° 10792/13 de fecha 20.03.13 "Por el cual se reglamenta la utilización de los recursos provenientes de la colocación de Bonos de la Tesorería General en el Mercado Internacional, aprobados por la Ley N° 4848/2013 que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2013".

En efecto, al 28 de febrero de 2015, la ANDE ha adjudicado licitaciones financiadas con dicha colocación, por valor de **USD 194,08 millones** y ha recibido desembolsos del Ministerio de Hacienda por valor de **USD 190,46 millones**, con los cuales ha realizado pagos por valor de **USD 113,70 millones**, en concepto de apertura de cartas de crédito de los suministros, anticipos financieros de las obras, certificación por avance de ejecución de obras, indemnizaciones por liberación de franja de servidumbre, entre otros, de acuerdo a las modalidades de pago establecidas en los contratos respectivos.

Al respecto, a continuación se mencionan los procesos licitatorios financiados con la colocación de Bonos Soberanos en el Mercado Internacional en el Ejercicio Fiscal 2013 (Primera Emisión). Asimismo, adjunto al presente informe puede observarse más detalladamente la ejecución financiera y física de los proyectos en el [ANEXO I "ESTADO DE SITUACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON BONOS SOBERANOS AL 28/02/2015 \(PRIMERA EMISIÓN\)"](#):

- LPN 902/2013 "Suministro de Estructuras Metálicas para Líneas de Transmisión - Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV". Adjudicado
- LPN 939/2013 "Suministro de Estructuras Metálicas para Líneas de Transmisión - LT 220 kV". Adjudicado
- LPI 872/2013 "Suministro de transformadores de potencia monofásicos y trifásicos - Bonos Soberanos". Adjudicado
- LPI 937/2013 "Suministro de materiales para Líneas de Transmisión - LT 220 kV CYO-SES, SES-BO, SAN PEDRO-SRO, SPA-CBO". Adjudicado
- LPN 851/2013 "Proyecto de refuerzo del Sistema Norte en 220kV". Adjudicado
- LPN 852/2013 "Construcción LT 66 kV Subterránea San Lorenzo (SLO) - Fernando de la Mora, Construcción de la Subestación Fernando de la Mora y ampliación de la Subestación San Lorenzo". Adjudicado
- LPI 914/2013 "Proyecto de Refuerzo de Subestaciones del Sistema Interconectado Nacional". Adjudicado
- LPN 969/14 "Ejecución de trabajos de mejoras de líneas de Autoayuda en MT y BT en el Dpto. de Canindeyú". Adjudicado

- LPN 990/14 "Ejecución de trabajos de mejoras de líneas de Autoayuda en MT y BT en el Dptos. de Concepción, Amambay, Cordillera y Paraguari". Adjudicado
- LPN 991/14 "Ejecución de trabajos de mejoras de líneas de Autoayuda en MT y BT en los Departamentos de Caaguazú, Guairá, Misiones y Ñeembucú". Adjudicado
- LPN 992/14 "Ejecución de trabajos de normalización de líneas de MT y BT en el Dpto. de San Pedro". Adjudicado
- LPI 994/14 "Adquisición de aisladores". Adjudicado
- LPI 995/14 "Suministro de preformados, conectores y accesorios para líneas aéreas y subterráneas". Adjudicado
- LPI 996/14 "Adquisición de jabalinas cobreadas y accesorios para PT". Adjudicado
- LPI 997/14 "Adquisición de seccionadores y descargadores". Adjudicado, con la observación de que el Lote 2 se encuentra con proceso anulado por Resolución DNCP N° 3443/14 de fecha 25.11.14
- LPI 998/14 "Adquisición de materiales varios para líneas protegidas". Adjudicado
- LPI 999/14 "Adquisición de fusibles y elementos fusibles". Adjudicado
- LPN 1000/14 "Adquisición de crucetas de madera, herrajes y caños". Adjudicado
- LPI 1001/14 "Adquisición de equipos para distribución". Adjudicado
- LPI 1002/14 "Adquisición de medidores electrónicos de conexión directa". Adjudicado, Proceso anulado por Resolución DNCP N° 3496/14 de fecha 01.12.14
- LPI 1004/14 "Adquisición de transformadores de potencia". Adjudicado
- LPN 1008/14 "Trabajos de normalización y mejoramiento de redes en MT y BT en el Dpto. de Canindeyú". Adjudicado
- LPI 1014/14 "Adquisición de Medidores Indirectos". Adjudicado
- LPN 1016/14 "Trabajos de normalización y mejoramiento de redes en MT y BT en los Dptos. de Canindeyú y San Pedro". Adjudicado
- LPN 1017/14 "Construcción de Línea Protegida en 23.000 Voltios, La Victoria - Parque Industrial". Adjudicado
- LPI 1019/14 "Adquisición de Transformadores de medida". Adjudicado
- LPN 1026/14 "Construcción de Nuevos Alimentadores de Media Tensión SDG 01, SDG 02, SDG 03 y SDG 04, Distrito de Salto del Guaira, Dpto. de Canindeyú". Adjudicado
- LPN 1036/14 "Adecuación de red de MT y BT a Protegida y Preensamblada en los Alimentadores de los Centros de Distribución San Lorenzo, La Victoria y Capiatá, en Distritos de San Lorenzo, Capiatá y Areguá, en el Dpto. Central". Adjudicado
- LPI 1055/14 "Suministro de conductores para MT y BT". Adjudicado
- LPI 1068/14 "Adquisición de Conjunto de Medición Compacto para MT, Conectores y Cables NYY de 10 X 2,5 mm<sup>2</sup>". Adjudicado
- LPN 1071/14 "Ampliación de Línea de MT y BT, y Montaje de Puesto de Distribución para los Asentamientos San Antonio y Villa Jazmín, Distritos de Nueva Esperanza y Presidente Franco, Dptos. de Alto Paraná y Canindeyú". Adjudicado
- LPN 1075/14 "Ampliación y adecuación en redes de MT y BT y Montaje de Puestos de Distribución para el Asentamiento Santa Lucía, Distrito de Itakyry, Dpto. de Alto Paraná". Adjudicado
- LPI 1078/14 "Suministro de materiales eléctricos de uso diversos (Reactor trifásico 220 kV – 40 MVA<sub>r</sub>, Conductores Aislados para 66 kV - 100 MVA, Empalmes y Mufas terminales)". Adjudicado

- LPN 1085/14 "Ampliación de Línea de MT y BT y Montaje de Puesto de Distribución para los asentamientos de los distritos de Encarnación, San Juan Nepomuceno, Caaguazú, San Lorenzo, Benjamín Aceval, Capiatá, Itá, Ypané y Caazapá, Dptos. de Itapúa, Caaguazú, Central, Pte. Hayes y Caazapá". Adjudicado
- LPN 1086/14 "Ampliación de Línea de Media y Baja Tensión, y Montaje de Puesto de Distribución para el Asentamiento Santa Librada, Distrito de San Juan Nepomuceno, Dpto. de Caazapá". Adjudicado
- LPN 1035/14 "Adecuación de red de MT y BT a Protegida y Preensamblada en los Alimentadores de los Centros de Distribución Itauguá, San Lorenzo, Lambaré y Gral. Díaz, Distritos de Asunción, San Lorenzo, Lambaré e Itauguá, del Dpto. Central". Proceso declarado desierto
- LPI 1076/14 "Ampliación de Línea de MT y BT y montaje de PD para los Asentamientos Tuna Poty, Primero de Marzo, Yvy Katu, Km. 30 y Yhacayú Tava Yopoi, Ykyry Colonia Fortuna y Yataity Fortuna, Distrito de Curuguaty, Dpto. de Canindeyú". Proceso declarado desierto
- LPI 1091/14 "Adquisición de Medidores Electrónicos Bicuerpo Tipo Split para Medición Prepaga". En proceso de adjudicación
- LPN 1093/14 "Ampliación de la Línea de Media y Baja Tensión y Montaje de Puesto de Distribución para Asentamientos del Distrito de Curuguaty, Dpto. de Canindeyú". En proceso de adjudicación
- LPN 1094 "Adecuación de Red de Media y Baja Tensión a Protegida y Preensamblada en los Distritos de Asunción, San Lorenzo, Lambaré, Capiatá e Itauguá del Dpto. Central – Segundo Llamado". En proceso de adjudicación
- LPN 1095 "Adquisición de Medidores Electrónicos de Conexión Directa". En proceso de adjudicación

## 2. BONOS SOBERANOS – SEGUNDA EMISIÓN

En fecha 05.12.2014, la ANDE firma el Convenio de Préstamo con el Ministerio de Hacienda, para el financiamiento de inversiones a cargo de la ANDE de los proyectos en las áreas de transmisión y distribución, por valor de **USD 100.000.000**, con fondos provenientes de la colocación de Bonos Soberanos en el Mercado Internacional en el Ejercicio Fiscal 2014, aprobado por Decreto N° 2595/14 de fecha 11.11.14 "Por el cual se reglamenta la utilización de los recursos provenientes de la colocación de Bonos de la Tesorería General en el Mercado Internacional, aprobados por la Ley N° 5142/2014 que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2014, ampliada por Ley N° 5251/2014".

En efecto, al 28 de febrero de 2015, la ANDE ha realizado adjudicaciones financiadas con dicha colocación por valor de **USD 21,53 millones**, de los cuales la ANDE ha solicitado al Ministerio de Hacienda transferencias de recursos financieros por valor de **USD 20,82 millones**, con los cuales ha realizado apertura de cartas de crédito correspondiente a suministros de bienes y pago de anticipo financiero de obras, por valor de **USD 13,49 millones**.

De manera ilustrativa, se mencionan los procesos licitatorios financiados con la colocación de Bonos Soberanos en el Mercado Internacional en el Ejercicio Fiscal 2014 (Segunda Emisión) y la ejecución financiera y física de los proyectos financiados a través de dicha colocación, puede

observarse en mayor detalle en el **ANEXO II** "ESTADO DE SITUACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON BONOS SOBERANOS AL 28/02/2015 (SEGUNDA EMISIÓN)", adjunto al presente informe:

- LPI SBE 1067/2014 "Adquisición de Medidores Electrónicos de Energía Eléctrica". Adjudicado
- LPN 1053/2014 "Adquisición de Transformadores Convencionales de Distribución". Adjudicado
- LPI SBE 1054/2014 "Adquisición de Artefactos y Accesorios para Alumbrado Público". Adjudicado, Con solicitud de desembolso al MH
- LPI SBE 1056/2014 "Adquisición de Cables para Líneas de Distribución". Adjudicado
- LPI SBE 1057/2014 "Adquisición de Aisladores para MT y BT". Adjudicado
- LPI SBE 1058/2014 "Adquisición de fusibles y elementos fusibles". Adjudicado
- LPI SBE 1059/2014 "Adquisición de Equipos de Distribución". Adjudicado, con la observación que los lotes 1 y 2 fueron declarados desiertos
- LPI SBE 1060/2014 "Adquisición de seccionadores y descargadores". Adjudicado
- LPI SBE 1061/2014 "Adquisición de Preformados, Conectores y Accesorios para Líneas Aéreas y Subterráneas". Adjudicado
- LPI SBE 1062/2014 "Adquisición de Jabalinas Cobreadas y Accesorios para Puesta a Tierra". Adjudicado
- LPI SBE 1063/2014 "Adquisición de Materiales Varios para Líneas Protegidas". Adjudicado
- LPI SBE 1065/2014 "Adquisición de instrumentos de medición". Adjudicado
- LPN SBE 1066/2014 "Adquisición de crucetas de madera, herrajes y otros". Adjudicado
- LPN SBE 1084/2014 "Suministro de Estructuras Metálicas para Líneas de Transmisión". Proceso declarado desierto
- LPN 1088/2014 "Construcción de la línea de transmisión 2 x 220 kV Acaray - Pte. Franco y Ampliación de la Subestación Acaray y Pte. Franco". En proceso de Adjudicación
- LPN 1089/2014 "Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Villa Aurelia en 220 kV". En proceso de Adjudicación
- LPN 1090/2014 "Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Barrio Molino en 220 kV". En proceso de Adjudicación
- LPN SBE 1097/2014 "Suministro de Estructuras Metálicas para Líneas de Transmisión – Proyecto de Refuerzo Sistema Metropolitano y Sistema Este en 220 kV". En proceso de Adjudicación

----000----

**ANEXO I**  
**BONOS I (PRIMERA EMISIÓN)**

---

**ESTADO DE SITUACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON  
BONOS SOBERANOS AL 28/02/2015**

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD  
ANEXO I**

**ESTADO DE SITUACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON BONOS SOBERANOS AL 28/02/2015 (PRIMERA EMISIÓN)  
EN DÓLARES AMERICANOS**

PROCESO	LICITACIÓN	LOTE/ ITEM	DESCRIPCIÓN	CONTRATO	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FÍSICO (*)	
					TOTAL ADJUDICADO	DESEMBOLSOS RECIBIDOS DEL MH	CARTAS DE CRÉDITO ABIERTAS Y/O PAGO DE FACTURAS EN USD EQUIV.	AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO	DETALLE
LPN 902/13	Suministro de Estructuras Metálicas para Líneas de Transmisión - Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV	1	Estructuras Metálicas para LT 220 kV Itakyry - Curuguaty	5331/13 26.11.13	4.966.130,00	4.966.130,00	4.966.130,00	100%	Suministros entregados
		2	Estructuras Metálicas para LT 220 kV Curuguaty - Cptan. Bado	5332/13 26.11.13	7.399.422,00	7.399.422,00	7.313.373,15	100%	Suministros entregados
		3	Estructuras Metálicas para LT 220 kV Cptan. Bado - Cerro Corá	5333/13 26.11.13	5.468.323,00	5.468.323,00	5.468.323,00	100%	Suministros entregados
					17.833.875,00	17.833.875,00	17.747.826,15		
LPI 872/13	Suministro de Transformadores de Potencia Monofásicos y Trifásicos	1	Transformador de Potencia Trifásico 220/23/13,8 KV - 80 MVA y 41,67 MVA	5421/13 14.01.14	3.214.405,30	3.214.405,30	13.097.788,26	80%	En transporte marítimo
		2	Transformador de Potencia Monofásico 220/66/13,8 KV - 25 MVA		4.690.265,48	4.690.265,48		80%	En transporte marítimo
		3	Transformador de Potencia Monofásico 220/66/13,8 KV - 40 MVA	5.245.730,08	5.245.730,08	80%		En transporte marítimo	
		4	Transformador de Potencia Trifásico 66/23 KV - 30 MVA	5422/13 13.12.13	827.433,62	827.433,62	827.433,62	100%	Suministros entregados
			13.977.834,48	13.977.834,48	13.925.221,88				
LPN 939/13	Suministro de Estructuras Metálicas para Líneas de Transmisión - LT 220 kV	---	---	5471/13 16.12.13	1.072.689	1.072.689,00	1.072.689,00	100%	Suministros entregados
					1.072.689	1.072.689,00	1.072.689,00		
LPI 937/13	Suministro de materiales para Líneas de Transmisión - LT 220 kV CYO-SES, SES-BO, SAN PEDRO-SRO, SPA-CBO	1	Aisladores poliméricos de goma siliconada para 220 kV	5599/14 20.03.14	122.123,89	122.123,89	122.123,89	100%	Suministros entregados
		2	Conjunto de suspensión, anclaje y amortiguador para cables de guardia	5600/14 24.02.14	125.663,71	125.663,71	125.663,71	100%	Suministros entregados
		3	Conductores HTLS para LT 220 kV y otros	5601/14 18.02.14	1.504.424,77	1.504.424,77	1.504.424,77	100%	Suministros entregados
					1.752.212,37	1.752.212,37	1.752.212,37		
LPN 852/13	Construcción LT 66 kV subterránea San Lorenzo - Fdo. de la Mora, construcción de la Subst. Fdo. de la Mora y ampliación de la Subst. San Lorenzo	1	Construcción de la SE Fdo. de la Mora y ampl. de la SE San Lorenzo	5606/14 29.04.14	4.639.440,03	4.639.440,03	4.279.460,09	18%	Compra de propiedad finiquitada, pendiente de transferencia de terreno a la ANDE Proyecto Ejecutivo en proceso de elaboración
					4.695.842,89	4.695.842,89			
		2	Construcción LT 66 kV subterránea San Lorenzo - Fdo. de la Mora	5607/14 27.03.14	1.730.375,00	1.730.375,00	1.723.453,50	2%	Proyecto Ejecutivo en proceso de elaboración con aprobación de planos Gestión de suministros y licencia ambiental
					1.329.189,22	1.329.189,22	111.085,86		
			12.394.847,14	12.394.847,14	6.425.854,41				
LPN 851/13	Proyecto de refuerzo del Sistema Norte en 220 kV	1	Construcción de la LT 220 KV Itakyry-Curuguaty	5668/14 19.12.14	1.576.528,80	1.576.528,80	0,00	1%	Orden de inicio de Obra: 17.01.15 Proyecto Ejecutivo en proceso de elaboración y licencia ambiental en proceso de aprobación
					6.458.542,44	6.458.542,44			
		2	Construcción de la LT 220 KV Curuguaty -Cptan. Bado	5669/14 24.06.14	2.353.078,58	2.353.078,58	2.343.666,28	35%	Orden de inicio de Obra: 10.09.14 Con avance en Certificación de Obras
					9.186.640,66	9.186.640,66	2.340.846,34		
		3	Construcción de la LT 220 KV Cptan. Bado - Cerro Corá	5670/14 24.06.14	1.719.820,40	1.719.820,40	0,00	15%	Orden de inicio de Obra: 10.09.14 Con avance en Certificación de Obras
					6.610.169,33	6.610.169,33	948.322,86		
		4	Construcción de la Subestación Cptan. Bado 220/23 KV	5671/14 09.07.14	2.783.967,00	2.783.967,00	1.941.727,89	1%	Orden de inicio de Obra: 5.01.15 Compra de propiedad finiquitada, pendiente de transferencia del terreno a la ANDE. Proyecto Ejecutivo en proceso de elaboración
					2.595.156,68	2.595.156,68	196.941,99		

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD  
ANEXO I**

**ESTADO DE SITUACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON BONOS SOBERANOS AL 28/02/2015 (PRIMERA EMISIÓN)  
EN DÓLARES AMERICANOS**

PROCESO	LICITACIÓN	LOTE/ ITEM	DESCRIPCIÓN	CONTRATO	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FÍSICO (*)			
					TOTAL ADJUDICADO	DESEMBOLSOS RECIBIDOS DEL MH	CARTAS DE CRÉDITO ABIERTAS Y/O PAGO DE FACTURAS EN USD EQUIV.	AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO	DETALLE		
LPN 851/13	Proyecto de refuerzo del Sistema Norte en 220 kV	5	Construcción de la Subestación Curuguaty 220/23 KV	5672/14 20.06.14	2.782.718,78	2.782.718,78	1.970.541,70	6%	Orden de inicio de Obra: 03.10.2014 Compra de propiedad finiquitada y Proyecto Ejecutivo en proceso de aprobación		
					2.300.796,74	2.300.796,74	164.742,31				
		6	Ampliación de la Subestación Cerro Corá 220/66/23 KV	5673/14 26.06.14	3.216.583,94	3.216.583,94	2.328.614,85	5%	Orden de inicio de Obra: 11.11.2014 Proyecto ejecutivo en proceso de aprobación		
					2.249.469,02	2.249.469,02	183.470,86				
							43.833.472,38	43.833.472,38	13.035.372,32		
		LPI 914/13	Proyecto de Refuerzo de Subestaciones del Sistema Interconectado Nacional	1	Ampliación de la Subestación Presidente Franco, incluye la provisión y el montaje de una segunda posición completa de Transformador de Potencia Trifásico 220/23 kV – 41,67 MVA.	5687/14 17.07.14	2.005.732,50	2.005.732,50	853.473,33	10%	Orden de inicio de Obra: 03.10.2014 Proyecto ejecutivo en proceso de aprobación
1.101.731,18	1.101.731,18						209.375,34				
2	Ampliación de la Subestación Pedro Juan Caballero, incluye la provisión y el montaje de un segundo Transformador de Potencia Trifásico 66/23 kV – 30 MVA.			5688/14 30.09.14	2.019.928,85	2.019.928,85	1.504.828,13	5%	Orden de inicio de Obra: 03.10.2014 Proyecto ejecutivo en proceso de aprobación		
					1.678.396,55	1.678.396,55	319.765,22				
3	Ampliación de la Subestación San Estanislao, incluye la provisión y el montaje de una segunda posición completa de Transformador de Potencia Trifásico 220/23 kV – 41,67 MVA.			5689/14 14.07.14	2.214.999,12	2.214.999,12	2.069.600,98	5%	Orden de inicio de Obra: 10.12.2014 En proceso de aprobación de Proyecto Ejecutivo.		
					1.218.590,34	1.218.590,34	236.303,84				
LPI 914/13	Proyecto de Refuerzo de Subestaciones del Sistema Interconectado Nacional	4	Ampliación de la Subestación Hernandarias, incluye la provisión y el montaje correspondientes para la ampliación del Patio de 66 kV y de un segundo Transformador de Potencia Trifásico 66/23 kV – 30 MVA.	5689/14 14.07.14	2.142.239,15	2.142.239,15	1.996.032,96	0%	Orden de inicio de Obra: 01.10.2014 Proyecto ejecutivo en proceso de aprobación		
					2.543.764,58	2.543.764,58	329.013,64				
		5	Ampliación de la Subestación Lambaré, incluye el cambio de los dos Bancos de Transformadores de Potencia 220/66/23 kV actualmente instalados por otros dos de misma relación de tensión y de 240/120/120 MVA.	5690/14 09.07.14	14.202.554,00	14.202.554,00	14.145.743,78	0%	Planos municipales en proceso de aprobación para inicio de obra		
					7.707.407,10	7.707.407,10	851.309,62				
		6	Ampliación de la Subestación Puerto Botánico, incluye el cambio de los dos Bancos de Transformadores de Potencia 220/66/23 kV actualmente instalados por otros dos de la misma relación de tensión y de 240/120/120 MVA.	5691/14 14.07.14	14.994.866,00	14.994.866,00	14.934.886,53	3%	Orden de inicio de Obra: 06.11.2014 En proceso de aprobación de Proyecto Ejecutivo.		
					9.166.278,20	9.166.278,20	1.105.268,73				
7	Ampliación de la Subestación General Díaz, incluye la provisión y el montaje de una tercera posición completa de Transformador de Potencia Trifásico 66/23 kV – 30 MVA.	5691/14 14.07.14	1.347.197,74	1.347.197,74	1.231.215,48	8%	Orden de inicio de Obra: 24.09.2014 Proyecto ejecutivo en proceso de aprobación				
			356.859,23	356.859,23	52.382,63						
					62.700.544,54	62.700.544,54	39.839.200,23				
---	Liberación de Franja Servidumbre	---			3.500.000,00	500.000,00	75.419,29	En proceso de estudio para pago de indemnizaciones			
<b>SUBTOTAL (1)</b>					<b>157.065.474,91</b>	<b>154.065.474,91</b>	<b>93.873.795,64</b>				
<b>LICITACIONES ADJUDICADAS (SALDO REMANENTE) - EN DÓLARES AMERICANOS</b>											
PROCESO	LICITACIÓN	LOTE/ ITEM	DESCRIPCIÓN	CONTRATO	TOTAL ADJUDICADO	DESEMBOLSOS RECIBIDOS DEL MH	CARTAS DE CRÉDITO ABIERTAS Y/O PAGO DE FACTURAS EN USD EQUIV.	AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO	DETALLE		
LPN 969/14	Ejecución de Trabajos de Mejoras de Líneas de Autoayuda en MT y BT- Dpto. Canindeyú	1	Subproy. 1 - Distrito de Curuguaty, Loc. Maracaná 1 - Huver Duré 1 - 4 Encuadre	5685/14 03.06.14	598.433,98	598.433,98	234.765,81	26%	19 Kms realizados/71 Kms Totales		
		2	Subproy. 2 - Distrito de Curuguaty, Loc. Maracaná 2 - Huver Duré 2 - 6 Encuadre 1 - Canguery		304.012,26	304.012,26	159.538,67	44%	27 Kms realizados/61 Kms Totales		
		3	Subproy. 3 - Distrito de Curuguaty, Loc. Maracaná 3 - 6 Encuadre 2 - Treinta		329.689,01	329.689,01	172.075,28	43%	23 Kms realizados/54 Kms Totales		
							1.232.135,25	1.232.135,25	566.379,76		

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD**

**ANEXO I**

**ESTADO DE SITUACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON BONOS SOBERANOS AL 28/02/2015 (PRIMERA EMISIÓN)**

**EN DÓLARES AMERICANOS**

PROCESO	LICITACIÓN	LOTE/ ITEM	DESCRIPCIÓN	CONTRATO	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FÍSICO (*)	
					TOTAL ADJUDICADO	DESEMBOLSOS RECIBIDOS DEL MH	CARTAS DE CRÉDITO ABIERTAS Y/O PAGO DE FACTURAS EN USD EQUIV.	AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO	DETALLE
LPN 990/14	Ejecución de trabajos de normalización de líneas de autoayuda de MT y BT, Dptos. de Concepción, Amambay, Cordillera, Paraguari y Guairá	1	Ejec. Trabajo Normalización Líneas Autoayuda MT Y BT, en los Dptos de Concepción, Amambay, Cordillera, Paraguari y Guaira. <u>Localidades:</u> Cptan Gimenez, Egua, Alfonso Cué, Toldo Cué, Calle 9 Oro Verde, Cepingo Cañada, Belén Cué.	5824/2014 17.10.14	306.921,50	306.921,50	58.594,10	0%	Orden de inicio de Obra: 12.01.2015
		2	Ejec. Trabajo Normalización Líneas Autoayuda MT Y BT, en los Dptos de Concepción, Amambay, Cordillera, Paraguari y Guaira. <u>Localidades:</u> Cptan Gimenez, Purity, Ycua Hovy, Peguaho Loma, Peguaho San Francisco, Peguaho Guazú, Sagrada Familia, Espajín, Arroyo Pasito, Peguaho Barrero, Naranjaty.	5825/2014 27.10.14	333.667,53	333.667,53	63.700,17	0%	Orden de inicio de Obra: 24.02.2015
		3	Ejec. Trabajo Normalización Líneas Autoayuda MT Y BT, en los Dptos de Concepción, Amambay, Cordillera, Paraguari y Guaira. <u>Localidades:</u> Santa Elena, Km 25 Santo Tomás, Jugua Ocampos, Peguaho San Francisco km31, km 34, Emilio Rom, Colonia Culandrillo, Peguaho San Francisco.	5825/2014 27.10.14	205.300,31	205.300,31	39.193,70	0%	Orden de inicio de Obra: 24.02.2015
		4	Ejec. Trabajo Normalización Líneas Autoayuda MT Y BT, en los Dptos de Concepción, Amambay, Cordillera, Paraguari y Guaira. <u>Localidades:</u> Rinconada, Curuzu Eva, San Isidro.	5824/2014 17.10.14	216.428,09	216.428,09	41.318,09	0%	Orden de inicio de Obra: 12.01.2015
		5	Ejec. Trabajo Normalización Líneas Autoayuda MT Y BT, en los Dptos de Concepción, Amambay, Cordillera, Paraguari y Guaira. <u>Localidades:</u> Isla Punta, Costa, Curupayty, Colonia Menonita, Tacuara 40, Costa Elena, Loma Clavel, Ycua Pora, Toropy Rugua.	5826/2014 30.10.14	248.248,26	248.248,26	0,00	0%	En proceso de pago de anticipo
		6	Ejec. Trabajo Normalización Líneas Autoayuda MT Y BT, en los Dptos de Concepción, Amambay, Cordillera, Paraguari y Guaira. <u>Localidades:</u> Isla Alta, Boquerón, Caacupemi, Bernardino Caballero, Itagaza, Paso Pelota, Itaguazu, Lote Nuevo, Potrero, Carumbey, Mbururu, Isla Guazu, Comandante Ojeda, Tucangua, Monte Alto, San Vicente, Sanja Jhu, Tayu Cañada.	5827/2014 27.10.14	274.390,09	274.390,09	52.383,56	0%	Orden de inicio de Obra: 07.01.2015
		7	Ejec. Trabajo Normalización Líneas Autoayuda MT Y BT, en los Dptos de Concepción, Amambay, Cordillera, Paraguari y Guaira. <u>Localidades:</u> kokue Guazú, Minas, Guayaiby, Santo Domingo, Santa Lucia, Rojas Silva, San Rafael, Nupy, Karandayty.	5827/2014 27.10.14	160.557,69	160.557,69	30.651,92	0%	Orden de inicio de Obra: 07.01.2015
		8	Ejec. Trabajo Normalización Líneas Autoayuda MT Y BT, en los Dptos de Concepción, Amambay, Cordillera, Paraguari y Guaira. <u>Localidades:</u> Ñu Ahí, Isla Alta, Recta Ñu Apua, La Rosa 1 y 2, Loma Guazú, Cerrito, Labaru, Eligio Ayala, Isla Naranja, Ñu Apuami, Culandrillo.	5828/14 14.10.14	368.235,07	368.235,07	70.299,42	0%	Orden de inicio de Obra: 08.01.2015
							<b>2.113.748,54</b>	<b>2.113.748,54</b>	<b>356.140,96</b>
LPN 991/14	Ejecución de trabajos de normalización de líneas de autoayuda de MT y BT, Dptos. de Caaguazú, Alto Paraná, Guairá, Misiones y Ñeembucú	1	Ejec. Trabajo Normalización Líneas Autoayuda MT Y BT, en los Dptos de Caaguazú, Alto Paraná, Guairá, Misiones y Ñeembucú: <u>Distritos:</u> Repatriación - Paso Yobai, <u>Localidades:</u> 3 de noviembre, Aguila Real	5813/14 01.10.14	238.220,91	238.220,91	131.959,45	48%	23 Kms realizados/49 Kms Totales
		2	Ejec. Trabajo Normalización Líneas Autoayuda MT Y BT, en los Dptos de Caaguazú, Alto Paraná, Guairá, Misiones y Ñeembucú: <u>Distritos:</u> José D. Ocampos - Juan E. Oleary, <u>Localidades:</u> San Agustín, San Pablo, Virgen Inmaculada Concepción, María Auxiliadora, Villa del Rosario.	5814/14 01.10.14	257.335,24	257.335,24	49.127,64	0%	Orden de inicio de Obra: 17.12.2014
		3	Ejec. Trabajo Normalización Líneas Autoayuda MT Y BT, en los Dptos de Caaguazú, Alto Paraná, Guairá, Misiones y Ñeembucú: <u>Distritos:</u> Paso Yobai - Repatriación, <u>Localidades:</u> Zanja Pyta, 3 de noviembre, Palmeta, Alborada, Taguato, San Marcos, El Triunfo.		469.430,30	469.430,30	89.618,51	0%	Orden de inicio de Obra: 17.12.2014

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD  
ANEXO I**

**ESTADO DE SITUACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON BONOS SOBERANOS AL 28/02/2015 (PRIMERA EMISIÓN)  
EN DÓLARES AMERICANOS**

PROCESO	LICITACIÓN	LOTE/ ITEM	DESCRIPCIÓN	CONTRATO	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FÍSICO (*)	
					TOTAL ADJUDICADO	DESEMBOLSOS RECIBIDOS DEL MH	CARTAS DE CRÉDITO ABIERTAS Y/O PAGO DE FACTURAS EN USD EQUIV.	AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO	DETALLE
LPN 991/14	Ejecución de trabajos de normalización de líneas de autoayuda de MT y BT, Dptos. de Caaguazú, Alto Paraná, Guairá, Misiones y Ñeembucú	4	Ejec. Trabajo Normalización Líneas Autoayuda MT Y BT, en los Dptos de Caaguazú, Alto Paraná, Guairá, Misiones y Ñeembucú: <u>Distritos:</u> San Ignacio - Santa María, <u>Localidades:</u> Sta. Rita, Asentamiento Martin Rolón, Tavai, San Geronimo, Cerro Costa, Curupayty, San Juan Berchmans, Sta. Teresita, Arroyo Karé, Colonia Acevedo.	5815/14 01.10.14	531.894,70	531.894,70	101.543,53	10%	12 Kms realizados/129 Kms Totales
		5	Ejec. Trabajo Normalización Líneas Autoayuda MT Y BT, en los Dptos de Caaguazú, Alto Paraná, Guairá, Misiones y Ñeembucú: <u>Distritos:</u> San Juan Bautista - Sta. María, <u>Localidades:</u> Colonia Ibañez Rojas, Tristan Zalazar, Paracau, San Antonio.	5816/14 01.10.14	227.695,13	227.695,13	181.317,03	0%	Orden de inicio de Obra: 27.11.2014
		6	Ejec. Trabajo Normalización Líneas Autoayuda MT Y BT, en los Dptos de Caaguazú, Alto Paraná, Guairá, Misiones y Ñeembucú: <u>Distritos:</u> Santa Rosa - Santa María, <u>Localidades:</u> San José 19, Virgen del Pilar, Colonia Acevedo, Ypucu, Zapatero Cue, Alcaraz Cue, Santa Elena, 3 de Mayo, San Rafael, San Francisco, Potrero Guazu, Potrero Alto, San Juan Berchmans, Ycua Sati, Fátima.		556.769,44	556.769,44		0%	Orden de inicio de Obra: 27.11.2014
		7	Ejec. Trabajo Normalización Líneas Autoayuda MT Y BT, en los Dptos de Caaguazú, Alto Paraná, Guairá, Misiones y Ñeembucú: <u>Distritos:</u> Villalbin - Mayor Martinez, <u>Localidades:</u> Alarcon, Isla Real, Teniente Sánchez, San Miguel, Paso Itá, Isla Ro'y, Ñu Pa'u.	5817/14 01.10.14	318.710,64	318.710,64	60.844,76	0%	Orden de inicio de Obra: 04.12.2014
		8	Ejec. Trabajo Normalización Líneas Autoayuda MT Y BT, en los Dptos de Caaguazú, Alto Paraná, Guairá, Misiones y Ñeembucú: <u>Distritos:</u> Desmochados - Mayor Martinez - Villalbin, <u>Localidades:</u> Alarcón, Isla Lima, Cabrera Cué, Capillita, Costa Poi, San Antonio Sur, Santa María, Santa Catalina, Potrero Zarza, San Antonio Norte.		334.300,27	334.300,27	63.820,96	0%	Orden de inicio de Obra: 04.12.2014
							2.934.356,64	2.934.356,64	678.231,88
LPN 992/14	Ejecución de trabajos de normalización de líneas de autoayuda de MT y BT, en los Departamentos de San Pedro y Amambay	1	Ejecución de trabajos de normalización en líneas de autoayuda de MT y BT, en los departamentos de San Pedro y Amambay. <u>Localidades:</u> Naranja Jhai, Martillo, Chore Mi, Monseñor Aquino, Alfonso Loma, Sto. Domingo, Calle Pyta, Bo. 25 de mayo, Plasido. - <b>Sub Proyecto 1</b>	5830/14 27.10.14	264.887,88	264.887,88	50.569,50	0%	Orden de inicio de Obra: 07.01.2015
		2	Ejecución de trabajos de normalización en líneas de autoayuda de MT y BT, en los departamentos de San Pedro y Amambay. <u>Localidades:</u> Calle Pyta, Barrio 25 de Mayo, Bo.San Antonio, Jhugua Poti, Pane Cué. - <b>Sub Proyecto 2</b>	5830/14 27.10.14	257.970,26	257.970,26	49.248,87	0%	Orden de inicio de Obra: 07.01.2015
		3	Ejecución de trabajos de normalización en líneas de autoayuda de MT y BT, en los departamentos de San Pedro y Amambay. <u>Localidades:</u> Bo. San Agustin, Col. Industrial Cue, Col. Coe Poti, Naciente Ayala Cue, Toro Piru, Pane Cue, Bo. San Antonio, San Luis, Nuclear 3 - <b>Sub Proyecto 3</b>		278.172,43	278.172,43	53.105,65	0%	Orden de inicio de Obra: 07.01.2015
		4	Ejecución de trabajos de normalización en líneas de autoayuda de MT y BT, en los departamentos de San Pedro y Amambay. <u>Localidades:</u> Asent. La Victoria, Prosperidad, San Isidro 2, Calle Ma. Auxiliadora, Cerrito, Chaco I, Corazón de Jesús, Jugua I, Loma Pucu, Chamorro Cue(Rincón), San Blas, San Miguel, Cruce Ypayare, Ma. Auxilidora - <b>Sub Proyecto 4</b>	5831/14 14.10.14	471.389,17	471.389,17	89.992,48	0%	En trámite de inicio de obra
		5	Ejecución de trabajos de normalización en líneas de autoayuda de MT y BT, en los departamentos de San Pedro y Amambay. <u>Localidades:</u> Santa María, Planta 1, Sendero del Norte, Planta 2 - <b>Sub Proyecto 5</b>		304.565,92	304.565,92	58.144,40	0%	En trámite de inicio de obra
							1.576.985,66	1.576.985,66	301.060,90

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD  
ANEXO I**

**ESTADO DE SITUACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON BONOS SOBERANOS AL 28/02/2015 (PRIMERA EMISIÓN)  
EN DÓLARES AMERICANOS**

PROCESO	LICITACIÓN	LOTE/ ITEM	DESCRIPCIÓN	CONTRATO	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FÍSICO (*)	
					TOTAL ADJUDICADO	DESEMBOLSOS RECIBIDOS DEL MH	CARTAS DE CRÉDITO ABIERTAS Y/O PAGO DE FACTURAS EN USD EQUIV.	AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO	DETALLE
LPI SBE 994/14	Adquisición de aisladores de MT y BT	1	Aislador de porcelana tipo perno recto para MT	5782/14 25.09.14	36.371,68	36.371,68	36.226,19	100%	Suministros entregados.
		2	Aislador tipo roldana para BT		16.814,15	16.814,15	16.746,89	100%	Suministros entregados.
		3	Aislador de polietileno perno recto para MT		176.991,15	176.991,15	176.283,19	100%	Suministros entregados.
		4	Aislador polimérico de retención para MT		42.654,86	42.654,86	42.484,24	100%	Suministros entregados.
					272.831,84	272.831,84	271.740,51		
LPI 995/14	Suministro de preformados, conectores y accesorios para líneas aéreas y subterráneas	1	Preformado de Retención para cable de 35 y 70 mm2, Preformados de empalme y lateral para cables de 35 mm2, Preformado de tope para cable de 70 mm2, Preformado para cabo de acero de 3/8" y Preformado de aislador roldana de 35 mm2	5783/14 08.09.14	83.185,84	83.185,84	83.185,84	100%	Suministros entregados.
		2	Conector a compresión Al/Cu 16/35-2/8 mm2, Conector a compresión Al/Al 16/35 -16/35 mm2, Conector a compresión Al/Cu 35/70-2/8 mm2, Conector a compresión Al/Cu 35/70-35/70 mm2, Conector a compresión Al/Cu 50/70-16/35 mm2, Conector a compresión Al/Cu 50/70-50/70 mm2, Prensa paralela Cu-Cu de 25/95 mm2		158.407,07	158.407,07	157.773,44	100%	Suministros entregados.
		3	Conector tipo Cuña 70/16 y 35/70 mm2 para acometida, Conector tipo Cuña AL/CU 70/25 y 70/70 mm2, Conector tipo Cuña 150/35, 185-70 y 70-50/70-50 mm2 para derivación, Conector tipo Cuña Al/Al 35/70 mm2	5784/14 08.09.14	242.847,34	242.847,34	241.875,95	0%	Entrega prevista en fecha 10.03.2015
		4	Conector de derivación a diente de 16/25-35/70 mm2, 25/95-25/95 mm2 y 50/70-4/16 mm2, Conecto de derivación a diente Al/Cu de 16/95-2/10 mm2	5785/14 18.09.14	54.257,78	54.257,78	54.257,78	100%	Suministros entregados.
		5	Terminal a compresión para cable de aluminio de 70 mm2, Terminal a compresión para cable de cobre de 70 mm2, Terminal a compresión para cable de cobre de 95 mm2.	5783/14 08.09.14	41.504,42	41.504,42	41.338,40	100%	Suministros entregados.
					580.202,45	580.202,45	578.431,41		
LPI 996/14	Adquisición de jabalinas cobreadas y accesorios para PT	1	Jabalina de acero recubierta de cobre de 3/4" x 3m sin prensa y de 5/8" de 2 m, sin prensa.	5795/14 17.09.14	609.734,00	609.734,00	607.295,06	0%	En proceso de entrega de suministros
		2	kit con molde Tipo A para conductor de acero recubierto de cobre de 40 mm2. kit con molde Tipo B para conductor de acero recubierto de cobre de 40 mm2. Herramientas y accesorios básicos según punto 4.4. de EE.TT. Para varios items.		446.107,28	446.107,28	0,00	100%	Suministros entregados
					1.055.841,28	1.055.841,28	607.295,06		
LPI 997/14	Adquisición de seccionadores y descargadores	1	Descargador de sobretensión para MT.	5822/14 17.10.14	380.530,97	380.530,97	379.008,85	0%	Primera entrega prevista en fecha 09.03.2015
		2	Seccionador unipolar a cuchilla 23 kV, 40 A - Intemperie.	----	617.699,00	0,00	0,00	----	Lote con anulación de proceso. Resol DNCP N° 3443/14 25.11.14
		3	Seccionador Tripolar BC con fusible incorporado de 23 kV, 400 A-Interior.	----	0,00	0,00	0,00	----	LOTE DECLARADO DESIERTO.
		4	Seccionador fusible a expulsión para intemperie de 100 A, Portafusible con su tubo y herrajes, según punto 8 EE.TT.	5822/14 17.10.14	787.610,61	787.610,61	784.460,17	0%	Primera entrega prevista en fecha 09.03.2015
		5	Seccionador fusible tripolar BC, BT. Disposición vertical de 630 A.	----	0,00	0,00	0,00	----	LOTE DECLARADO DESIERTO.
		6	Seccionador fusible unipolar para fusible tipo NH.	5823/14 12.11.14	774.336,00	774.336,00	771.238,66	100%	Suministros entregados.
					2.560.176,58	1.942.477,58	1.934.707,67		

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD  
ANEXO I**

**ESTADO DE SITUACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON BONOS SOBERANOS AL 28/02/2015 (PRIMERA EMISIÓN)  
EN DÓLARES AMERICANOS**

PROCESO	LICITACIÓN	LOTE/ ITEM	DESCRIPCIÓN	CONTRATO	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FÍSICO (*)	
					TOTAL ADJUDICADO	DESEMBOLSOS RECIBIDOS DEL MH	CARTAS DE CRÉDITO ABIERTAS Y/O PAGO DE FACTURAS EN USD EQUIV.	AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO	DETALLE
LPI 998/14	Adquisición de materiales varios para líneas protegidas	1	Brazo para líneas protegidas y guardo cabo en ángulos para mensajeros de líneas protegidas y preensamblado MT	5804/14 01.10.14	484.292,17	484.292,17	445.397,83	79%	Pendiente de entrega 2.500 guardacabos y 3.000 grilletes 5/8".
		2	Espaciador para líneas protegidas de MT, Brazo antibalaceo para líneas protegidas MT y Protector para cabo mensajero	5805/14 01.10.14	97.641,74	97.641,74	97.641,74	100%	Suministros entregados.
		3	Conjunto de retención para líneas aéreas preensambladas BT, conjunto de suspensión para líneas aéreas preensambladas de BT.	5806/14 01.10.14	154.066,40	154.066,40	154.066,40	100%	Suministros entregados.
					736.000,31	736.000,31	697.105,97		
LPI 999/14	Adquisición de fusibles y elementos fusibles	1	Elementos Fusible de MT, diversos tipos, cabeza removible	5793/14 12.09.14	412.389,38	412.389,38	412.389,38	100%	Suministros entregados.
		2	Fusible tipo Lira para BT 50A, 125A, 150A, 200A, 250A, 350A.	---	0,00	0,00	0,00	---	LOTE DECLARADO DESIERTO.
		3	Fusible NH, de 63A, 125A, 160A, 200A, 250A, tamaño 1, Fusible NH de 400 A, tamaño 2, Fusible NH de 500 A, tamaño 3	5794/14 08.09.14	121.837,55	121.837,55	120.375,95	0%	Con orden de liberación de embarque en fecha 22.01.15
		4	Fusible HH de 12,5 A, 16A, 31,5A, 80A.	---	0,00	0,00	0,00	---	LOTE DECLARADO DESIERTO.
				534.226,93	534.226,93	532.765,33			
LPN SBE 1000/14	Adquisición de crucetas de madera, herrajes y caños	1 Item 1	Cruceta de madera de 4" x 3" x 2,40 m	5809/14 17.10.14	112.175,82	112.175,82	0,00	0%	En proceso de entrega y verificación de suministros
		1 Item 2	Cruceta de madera de 3" x 4" x 1 m	5810/14 01.10.14	53.166,92	53.166,92	7.975,04	15%	Con entrega parcial de suministros
		1 Item 3	Cruceta de madera de 2" x 3" x 1 m		16.872,64	16.872,64	2.530,90	15%	Con entrega parcial de suministros
		1 Item 4	Cruceta de madera de 2" x 3" x 0,5 m	5809/14 17.10.14	1.510,06	1.510,06	0,00	0%	En proceso de entrega y verificación de suministros
		1 Item 5	Anclaje de madera, Tipo TA 1	5810/14 01.10.14	12.431,89	12.431,89	3.107,97	25%	Con entrega parcial de suministros
		1 Item 6	Anclaje de madera, Tipo TA 2		30.414,72	30.414,72	7.603,68	25%	Con entrega parcial de suministros
		2	Abrazadera tipo AC 1, AC 2, AC 3, Abrazadera para postes de H° A°, Arandela Redonda y Cuadrada, Mano Francesa tipo MF1 y MF2.	5811/14 19.12.14	158.987,32	158.987,32	0,00	0%	Primera entrega prevista en fecha 17.02.2015
		3	Brazo tipo 1-2-3 para Alumbrado Público. Soporte de transformador monofásico tipo 1-2. Soporte para Banco Trifásico tipo SBTH-A, SBTH-B. Soporte de transformador de Distribución tipo ABRT 04-ABRT05-ABRT-06.	5811/14 19.12.14	216.015,38	216.015,38	0,00	0%	Primera entrega prevista en fecha 19.03.2015
		4	Bulones de cabeza hexagonal distintas medida. Perno todo rosca tipo PTR5-PTR6, Perno recto para Aislador BT y MT. Perno con ojal tipo PO2 y PO3.		211.695,07	211.695,07	0,00	0%	Primera entrega prevista en fecha 19.03.2015
			813.269,82	813.269,82	21.217,59				
LPI SBE 1001/14	Adquisición de equipos para distribución	1	Seccionalizador electrónico monofásico intercambiable p/ intemperie, Tipo B	5846/14 28.10.14	49.087,63	49.087,63	49.087,63	100%	Suministros entregados.
		2	Regulador de tensión monofásico para líneas de MT con control electrónico, 100 A, 200 A y 300 A	5847/14 28.10.14	1.176.991,15	1.176.991,15	1.172.283,19	0%	Entrega prevista en fecha 16.04.2015
		3	Banco de capacitores monofásicos de 300, 600 y 120 KVar para líneas de MT	5848/14 28.10.14	120.432,74	120.432,74	119.951,01	0%	Entrega prevista en fecha 16.04.2015
		4	Control electrónico para Banco Trifásico de Capacitores Monofásicos para MT, Interruptor unipolar para Banco de Capacitores para líneas de MT, corriente nominal 200 A	5847/14 28.10.14	246.902,65	246.902,65	245.915,04	0%	Entrega prevista en fecha 16.04.2015
		5	Capacitor tipo estación de 200 y 500 kVar/13.8 kV	5848/14 28.10.14	79.646,02	79.646,02	79.327,44	0%	Entrega prevista en fecha 16.04.2015
		6	Control electrónico de regulador	5847/14 28.10.14	105.309,73	105.309,73	104.888,49	0%	Entrega prevista en fecha 16.04.2015
		7	Interruptor de potencia 23 kV	5849/14 28.10.14	787.600,00	787.600,00	784.449,60	0%	Entrega prevista en fecha 16.04.2015
			2.565.969,92	2.565.969,92	2.555.902,40				

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD**  
**ANEXO I**

**ESTADO DE SITUACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON BONOS SOBERANOS AL 28/02/2015 (PRIMERA EMISIÓN)**  
**EN DÓLARES AMERICANOS**

PROCESO	LICITACIÓN	LOTE/ ITEM	DESCRIPCIÓN	CONTRATO	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FÍSICO (*)	
					TOTAL ADJUDICADO	DESEMBOLSOS RECIBIDOS DEL MH	CARTAS DE CRÉDITO ABIERTAS Y/O PAGO DE FACTURAS EN USD EQUIV.	AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO	DETALLE
LPI SBE 1002/14	Adquisición de medidores electrónicos de energía eléctrica	1	Medidor electrónico de energía eléctrica monofásico, Tipo B	5789/14 14.10.14	1.371.681,00	1.371.681,00	0,00	---	Proceso anulado según Resolución de la DNCP N° 3496/14. Nuevo llamado LPI 1091/14.
		2	Medidor electrónico de energía eléctrica trifásico, Tipo C		1.942.477,80	1.942.477,80	0,00	---	
					3.314.158,80	3.314.158,80	0,00		
LPI SBE 1004/14	Adquisición de transformadores de potencia	1	<b>Repuestos:</b> Columna completa de Bobinado de alta tensión, Aislador pasante, descargador, transformador de potencia monofásico 220/66/13,8 kV - 40 MVA	5808/14 06.10.14	1.862.831,86	1.862.831,86	1.855.380,53	5%	Entrega prevista hasta 12 meses (Nov/2015). Con aprobación del Workstatement
		2	<b>Repuestos:</b> Columna completa de Bobinado de alta tensión en recipiente con aceite, columna completa de bobinado de baja tensión en recipiente con aceite. Aislador pasante. Transformador de Potencia Trifásico 66/23 kV 50 MVA.		2.564.601,77	2.564.601,77	2.554.343,36	5%	
		3	<b>Repuestos:</b> Columna completa de bobinado de alta tensión en recipiente con aceite. Columna completa de baja tensión en recipiente con aceite. Aislador pasante, Descargador. Dispositivo de control de temperatura. Regulador electrónico de tensión.		1.676.991,12	1.676.991,12	1.670.283,16	5%	
				6.104.424,75	6.104.424,75	6.080.007,05			
LPN 1008/14	Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de MT y BT-Dpto. de Canindeyú.	---	---	5851/14 30.10.14	565.549,42	565.549,42	107.968,52	0%	En trámite de inicio de obra
					565.549,42	565.549,42	107.968,52		
LPI SBE 1014/14	Adquisición de medidores electrónicos para medición indirecta	---	---	5855/14 27.10.14	173.932,93	173.932,93	174.180,96	0%	Primera entrega prevista para el 19.04.15.
					173.932,93	173.932,93	174.180,96		
LPI SBE 1019/14	Adquisición de Transformador de Potencial Monopolar tipo Intemperie (TP), y Transformador de Corriente Tipo Interior para BT (TC).	1	Transformador de potencial Tipo Intemperie Monopolar	5867/14 03.11.14	65.486,11	65.486,11	65.224,17	0%	Primera entrega prevista para el 11.03.2015.  Entrega prevista para el 10.04.2015.
		2	Transformador de corriente Tipo Interior para BT, 150/5 A, 200/5 A, 300/5 A, 400/5 A y 500/5 A		42.733,70	42.733,70	42.562,77		
					108.219,81	108.219,81	107.786,93		
LPN 1017/14	Construcción de Nuevo Alimentador de MT LAV 07 del Centro de Distribución La Victoria con Provisión Total de Materiales, Dpto. Central.	---	---	5818/14 03.10.14	400.388,13	400.388,13	76.437,73	0%	Orden de inicio de Obra: 23.12.14
					400.388,13	400.388,13	76.437,73		
LPN 1016/14	Trabajos de normalización y mejoramiento de redes en MT y BT (Canindeyú y San Pedro)	1	Ejecución de trabajos de normalización en líneas de autoayuda de MT y BT, en el departamento de Canindeyú, Distritos de Itanara - Ypejú <b>Localidades:</b> Americana Cué, Cerro Guy, Cerro Mbaracayú (Itanara), Itanara I, San Isidro e Ypaú. - <b>Sub Proyecto</b> <b>1</b>	5885/14 12.11.14	300.564,34	300.564,34	57.380	0%	En trámite de inicio de obra
		2	Ejecución de trabajos de normalización en líneas de autoayuda de MT y BT, en los departamentos de Canindeyú y San Pedro, Distritos de Curuguaty y San Estanislao, <b>Localidades:</b> San Miguel, Río Corriente, Calle 2, Calle 13, Calle 4, Sanguina Cué, San Isidro, Tacuarý (Km 15), Ñu Apuá (Km 9), Tacuaraty (Km 7), Calle Curuguaty I (Lagunita), Naranjatý y 8 de Diciembre. - <b>Sub Proyecto 2</b>						
		3	Ejecución de trabajos de normalización en líneas de autoayuda de MT y BT, en los departamentos de Canindeyú, Distrito de YbyPýtá, <b>Localidades</b> de Britez Cué, Módulos 1 al 7, Barrio La Merced, San José Obrero, Caaguazú, Pastoreo y Guyrá Kejha. - <b>Sub</b> <b>Proyecto 3</b>						

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD  
ANEXO I**

**ESTADO DE SITUACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON BONOS SOBERANOS AL 28/02/2015 (PRIMERA EMISIÓN)  
EN DÓLARES AMERICANOS**

PROCESO	LICITACIÓN	LOTE/ ITEM	DESCRIPCIÓN	CONTRATO	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FÍSICO (*)	
					TOTAL ADJUDICADO	DESEMBOLSOS RECIBIDOS DEL MH	CARTAS DE CRÉDITO ABIERTAS Y/O PAGO DE FACTURAS EN USD EQUIV.	AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO	DETALLE
LPN 1026/14	Construcción de Nuevos Alimentadores de Media Tensión SDG 01, SDG 02, SDG 03 y SDG 04, Distrito de Salto del Guaira, Dpto. de Canindeyú	---	---	5999/14 19.11.14	829.647,34	829.647,34	250.442,43	30%	200 Postes colocados/440 Postes totales 6250 mts. de tendido de cables En proceso de verificación y fiscalización.
					829.647,34	829.647,34	250.442,43		
LPN 1036/14	Adecuación de red de MT y BT a Protegida y Preensamblada en los Alimentadores de los Centros de Distribución San Lorenzo, La Victoria y Capiatá, en Distritos de San Lorenzo, Capiatá y Areguá, en el Dpto. Central	1	Adecuación de red de MT y BT a protegida y preensamblada en los alimentadores del Centro de Distribución San Lorenzo	6107/14 17.12.2014	162.637,50	162.637,50	0,00	0%	Se encuentra en etapa inicial con estaqueo y replanteo realizado.
		4	Adecuación de red de MT y BT a protegida y preensamblada en los alimentadores del Centro de Distribución Capiatá		275.656,75	275.656,75	0,00	0%	
		2 Y 3	---	---	---	---	---	---	DECLARADO DESIERTO
					438.294,24	438.294,24	0,00		
LPI 1055/14	Suministro de conductores para MT y BT	1	Cables Protegidos	6152/14 19.12.2014	1.487.834,19	1.487.834,19	0,00	0%	En proceso de apertura de carta de credito irrevocable
		2	Cables de Cobre Unipolar	6153/14 19.12.2014	272.620,17	272.620,17	0,00	0%	En proceso de apertura de carta de credito irrevocable
					1.760.454,36	1.760.454,36	0,00		
LPI 1068/14	Adquisición de Conjunto de Medición Compacto para MT, Conectores y Cables NYY de 10 X 2,5 mm2 (Lotes 1 y 2)	1	Conjunto de medición compacto para MT (relación de transformación 15/30 - 5A, 25/50 - 5A, 50/100 - 5A)	6068/14 16.12.2014	663.982,30	663.982,30	661.326,37	0%	Fecha de entrega prevista para el 08.07.15.
		2	Conector a dientes 25/95 - 4 - 35 mm, Conector a compresión 35/16 - 2/8 mm y Cable aislado multifilar	6069/14 10.12.2014	212.392,71	212.392,71	0,00	80%	Conectores recepcionados en depósitos de ANDE. Recepción pendiente cables aislados multifilares.
					876.375,01	876.375,01	661.326,37		
LPN 1075/14	Ampliación y adecuación en redes de MT y BT y Montaje de Puestos de Distribución para el Asentamiento Santa Lucía, Distrito de Itakry, Dpto. de Alto Paraná	---	---	6118/14 18.12.2014	376.838,52	376.838,52	71.941,90	2%	30 Postes de H"A° colocados/662 H"A° Postes totales. En proceso de verificación y fiscalización.
					376.838,52	376.838,52	71.941,90		
LPI 1078/14	Suministro de materiales eléctricos de uso diversos (Reactor trifásico 220 kV - 40 MVAR, Relé Buchholz Aislados para 66 kV - 100 MVA, Empalmes y Mufas terminales)	1	Reactor trifásico 220 kV - 40 MVAR, Relé Buchholz	6161/14 19.12.2014	1.053.097,36	1.053.097,36	1.048.884,97	0%	En proceso de apertura de carta de credito irrevocable
		2	Conductores Aislados para 66 kV - 100 MVA, Empalmes y Mufas terminales	6162/14 19.12.2014	1.864.601,77	1.864.601,77	1.857.143,36	0%	En proceso de apertura de carta de credito irrevocable
					2.917.699,13	2.917.699,13	2.906.028,33		
LPN 1085/14	Ampliación de Línea de MT y BT y Montaje de Puesto de Distribución para los asentamientos de los distritos de Encarnación, San Juan Nepomuceno, Caaguazú, San Lorenzo, Benjamín Aceval, Capiatá, Itá, Ypané y Caazapá, Dptos. de Itapúa, Caaguazú, Central, Pte. Hayes y Caazapá	1	Ampliación de Línea de MT y BT y Montaje de Puesto de Distribución para los asentamientos de los distritos de Encarnación, San Juan Nepomuceno, Caaguazú	6154/14 19.12.14	186.683,21	186.683,21	0,00	0%	Se encuentra en etapa inicial con estaqueo y replanteo realizado.
		2	Ampliación de Línea de MT y BT y Montaje de Puesto de Distribución para los asentamientos de los distritos de San Lorenzo, Benjamín Aceval, Capiatá, Itá e Ypané	6155/14 18.12.14	147.475,41	147.475,41	0,00	0%	
					334.158,62	334.158,62	0,00		
LPN 1086/14	Ampliación de Línea de Media y Baja Tensión, y Montaje de Puesto de Distribución para el Asentamiento Santa Librada, Distrito de San Juan Nepomuceno, Dpto. de Caazapá	---	---	6148/14 17.12.14	324.313,26	324.313,26	0,00	0%	Se encuentra en etapa inicial con estaqueo y replanteo realizado.
					324.313,26	324.313,26	0,00		

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD  
ANEXO I**

**ESTADO DE SITUACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON BONOS SOBERANOS AL 28/02/2015 (PRIMERA EMISIÓN)  
EN DÓLARES AMERICANOS**

PROCESO	LICITACIÓN	LOTE/ ITEM	DESCRIPCIÓN	CONTRATO	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FÍSICO (*)	
					TOTAL ADJUDICADO	DESEMBOLSOS RECIBIDOS DEL MH	CARTAS DE CRÉDITO ABIERTAS Y/O PAGO DE FACTURAS EN USD EQUIV.	AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO	DETALLE
LPN 1071/14	Ampliación de Línea de MT y BT, y Montaje de Puesto de Distribución para los Asentamientos San Antonio y Villa Jazmín, Distritos de Nueva Esperanza y Presidente Franco, Dptos. de Alto Paraná y Canindeyú	---	---	6035/14 07.01.15	234.967,60	234.967,60	44.857,45	0%	En etapa de Inicio de Obra
					234.967,60	234.967,60	44.857,45		
LPN 1035/14	Adecuación de red de MT y BT a Protegida y Preensablada en los Alimentadores de los Centros de Distribución Itauguá, San Lorenzo, Lambaré y Gral. Díaz, Distritos de Asunción, San Lorenzo, Lambaré e Itauguá, del Dpto. Central.	---	---	---	0,00	0,00	0,00	---	DECLARADO DESIERTO.
					0,00	0,00	0,00		
LPI 1076/14	Ampliación de Línea de MT y BT y montaje de PD para los Asentamientos Tuna Poty, Primero de Marzo, Yvy Katu, Km. 30 y Yhacayú Tava Yopoi, Ykyry Colonia Fortuna y Yataity Fortuna, Distrito de Curuguaty, Dpto. de Canindeyú	---	---	---	0,00	0,00	0,00	---	DECLARADO DESIERTO.
					0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL (2)					37.013.669,74	36.395.970,74	19.826.034,90		
TOTAL (3) = (1) + (2)					194.079.144,66	190.461.445,66	113.699.830,54		

**LICITACIONES EN TRÁMITE (SALDO REMANENTE) - EN DÓLARES AMERICANOS**

PROCESO	LICITACIÓN	LOTE/ ITEM	DESCRIPCIÓN	CONTRATO	TOTAL ESTIMADO (**)	DESEMBOLSOS RECIBIDOS DEL MH	CARTAS DE CRÉDITO ABIERTAS Y/O PAGO DE FACTURAS EN USD EQUIV.	AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO	DETALLE
LPI 1091/14	Adquisición de Medidores Electrónicos Bicuerpo Tipo Split para Medición Prepaga	---	---	---	250.000,00	0,00	0,00	0%	En proceso interno. Fecha de apertura de ofertas 25.03.15
LPN 1093/14	Ampliación de la Línea de Media y Baja Tensión y Montaje de Puesto de Distribución para Asentamientos del Distrito de Curuguaty, Dpto. de Canindeyú	---	---	---	234.042,55	0,00	0,00	0%	Fecha de apertura de ofertas 29.01.15. En etapa de evaluación de ofertas.
LPN 1094/14	Adecuación de Red de Media y Baja Tensión a Protegida y Preensablada en los Distritos de Asunción, San Lorenzo, Lambaré, Capiatá e Itauguá del Departamento Central	---	---	---	712.765,96	0,00	0,00	0%	En proceso interno. Fecha de apertura de ofertas 25.02.15
LPN SBE 1095/14	Adquisición de Medidores Electrónicos de Conexión Directa	---	---	---	4.275.000,00	0,00	0,00	0%	En proceso interno. Fecha de apertura de ofertas 13.03.15
SUBTOTAL (4)					5.471.808,51	0,00	0,00		
TOTAL GENERAL (5) = (3) + (4)					199.550.953,17	190.461.445,66	113.699.830,54		
MONTO DEL PRÉSTAMO (6)					200.000.000,00				
TOTAL SALDO REMANENTE (7) = (5) - (4)					449.047				

(\*) Avance físico al mes de enero de 2015. Actualmente en proceso de verificación y fiscalización las certificaciones de obras y suministros entregados al mes de febrero de 2015

(\*\*) Los montos pueden variar, atendiendo que son costos estimados y a la fecha no se cuenta con montos de adjudicación

**ANEXO II**  
**BONOS II (SEGUNDA EMISIÓN)**

---

**ESTADO DE SITUACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON  
BONOS SOBERANOS AL 28/02/2015**

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

ANEXO II

ESTADO DE SITUACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON BONOS SOBERANOS AL 28/02/2015 (SEGUNDA EMISION)

PROCESO	LICITACION	LOTE/I TEM	DESCRIPCION	CONTRATO	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FÍSICO (*)	
					TOTAL ADJUDICADO	DESEMBOLSOS RECIBIDOS DEL MH	CARTAS DE CRÉDITO ABIERTAS Y/O PAGO DE FACTURAS EN USD EQUIV.	AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO	DETALLE
LPI SBE 1067/2014	Adquisición de Medidores Electrónicos de Energía Eléctrica	1 y 2	Adquisición de Medidores Electrónicos de Energía Eléctrica	6046/14 16.12.14	2.209.734,50	2.209.734,50	2.200.895,56	0%	Primera entrega prevista en fecha 13.04.2014
					<b>2.209.734,50</b>	<b>2.209.734,50</b>	<b>2.200.895,56</b>		
LPN 1053/2014	Adquisición de Transformadores Convencionales de Distribución	1 y 2	Adquisición de Transformadores Convencionales de Distribución	6066/14 16.12.14	2.648.050,21	2.648.050,21	529.610,04	0%	Primera entrega prevista en fecha 30.03.2015
		1 y 2		6067/14 19.12.14	3.537.737,40	3.537.737,40	707.547,48	0%	Con pago de anticipo
					<b>6.185.787,61</b>	<b>6.185.787,61</b>	<b>1.237.157,52</b>		
LPI SBE 1054/2014	Adquisición de Artefactos y Accesorios para Alumbrado Público	1	Artefacto para alumbrado público tipo cerrado para lámpara de sodio de 100 W Tipo C, 150 W Tipo B, 250 W Tipo B y 400 W Tipo B, sin repuestos	6031/14 01.12.14	1.319.469,00	1.319.469,00	1.314.191,12	0%	Primera entrega prevista en fecha 30.03.2015
		2	Lámpara vapor de sodio de alta presión de 100 W, 150 W, 250 W y 400 W, Tubular	6032/14 01.12.14	190.265,48	190.265,48	189.504,42	0%	Primera entrega prevista en fecha 30.03.2015
		3	Interruptor fotoelectrónico para alumbrado público	6033/14 01.12.14	283.097,00	283.097,00	281.964,61	0%	Primera entrega prevista en fecha 30.03.2015
		4	Reactancia externa para lámpara de sodio de 150 W, Reactancia interna de 100 W, 150 W, 250 W y 400 W	---	711.504,42	0,00	0,00	0%	Adjudicado con solicitud de desembolso al MH
					<b>2.504.335,90</b>	<b>1.792.831,48</b>	<b>1.785.660,15</b>		
LPI SBE 1056/2014	Adquisición de Cables para Líneas de Distribución	1	Conductor de aleación de aluminio desnudo de 35 mm2, 70 mm2 y 150 mm2	6072/14 15.12.14	526.548,67	526.548,67	524.442,48	0%	Entrega prevista en fecha 30.03.2015
		2	Cable preensamblado de 2 x 1 x 16 mm2, 4 x 1 x 16 mm2 y 3 x 1 x 35 mm2 + 1 x 50 mm2	6073/14 10.12.14	460.176,99	460.176,99	458.336,28	0%	Entrega prevista en fecha 30.03.2015
		3	Cable de cobre unipolar aislado para BT de 4 mm2, 6 mm2, 10 mm2, 50 mm2, 70 mm2 y Cable de cobre flexible bipolar aislado para BT de 2,5 mm2	6074/14 10.12.14	288.423,22	288.423,22	0,00	0%	Entrega prevista en fecha 10.03.2015
		4	Cable de cobre desnudo de 25 mm2 y 35 mm2		147.757,20	147.757,20	0,00	0%	Entrega prevista en fecha 10.03.2015
		5	Cable protegido de MT 23 kV doble aislación de 70 mm2 y 185 mm2	6075/14 15.12.14	3.265.486,72	3.265.486,72	3.252.424,77	0%	Entrega prevista en fecha 30.03.2015
		6	Conductor de acero recubierto de cobre de 40 mm2	6076/14 15.12.14	55.663,71	55.663,71	55.441,05	0%	Entrega prevista en fecha 30.03.2015
		7	Cable de acero galvanizado de 3/8" para rienda		62.035,39	62.035,39	61.787,25	0%	Entrega prevista en fecha 30.03.2015
					<b>4.806.091,90</b>	<b>4.806.091,90</b>	<b>4.352.431,83</b>		

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

ANEXO II

ESTADO DE SITUACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON BONOS SOBERANOS AL 28/02/2015 (SEGUNDA EMISION)

PROCESO	LICITACION	LOTE/I TEM	DESCRIPCION	CONTRATO	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FÍSICO (*)	
					TOTAL ADJUDICADO	DESEMBOLSOS RECIBIDOS DEL MH	CARTAS DE CRÉDITO ABIERTAS Y/O PAGO DE FACTURAS EN USD EQUIV.	AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO	DETALLE
LPI SBE 1057/2014	Adquisición de Aisladores para MT y BT	1	Aislador de porcelana tipo perno recto para MT	6060/14 10.12.14	26.548,67	26.548,67	26.442,48	0%	Entrega prevista en fecha 30.03.2015
		2	Aislador tipo roldana para BT		11.504,42	11.504,42	11.458,40	0%	Entrega prevista en fecha 30.03.2015
		3	Aislador de polietileno tipo perno para MT	6061/14 10.12.14	52.680,52	52.680,52	0,00	0%	Entrega prevista en fecha 10.03.2015
		4	Aislador Polimérico de retención para MT	6060/14 10.12.14	18.752,21	18.752,21	18.677,20	0%	Entrega prevista en fecha 30.03.2015
					<b>109.485,82</b>	<b>109.485,82</b>	<b>56.578,08</b>		
LPI SBE 1058/2014	Adquisición de fusibles y elementos fusibles	1	Elementos Fusibles de MT y Fusibles NH	6087/14 10.12.14	304.424,77	304.424,77	303.207,07	0%	Entrega prevista en fecha 30.03.2015
		2	Fusibles tipo Lira para BT	6088/14 10.12.14	107.964,00	107.964,00	107.532,14	0%	Entrega prevista en fecha 30.03.2015
		3	Elementos Fusibles de MT y Fusibles NH	6087/14 10.12.14	226.548,67	226.548,67	225.642,48	0%	Entrega prevista en fecha 30.03.2015
					<b>638.937,44</b>	<b>638.937,44</b>	<b>636.381,69</b>		
LPI SBE 1059/2014	Adquisición de Equipos de Distribución	3	Banco de Capacitores de 300, 600 y 1200 kVar, para líneas de MT	6024/14 26.11.14	110.619,46	110.619,46	110.176,98	0%	Entrega prevista en fecha 29.04.2015
		4	Control electrónico para banco trifásico de capacitores monofásicos para MT, Interrupción unipolar para banco de capacitores para líneas de MT, corriente nominal 200 A	6025/14 10.12.14	159.292,03	159.292,03	158.654,86	0%	Entrega prevista en fecha 29.04.2015
		1 y 2	----	-	-	-	-	-	Declarados Desiertos. En proceso de nuevo llamado
					<b>269.911,49</b>	<b>269.911,49</b>	<b>268.831,84</b>		
LPI SBE 1060/2014	Adquisición de seccionadores y descargadores	1	Descargador de sobretensión para MT	6041/14 01.12.14	126.548,67	126.548,67	126.042,48	0%	Primera entrega prevista en fecha 30.03.2015
		2	Seccionador unipolar a cuchilla 23 kV, 400 A - Intemperie	6042/14 03.12.14	105.309,73	105.309,73	104.888,49	0%	Primera entrega prevista en fecha 30.03.2015
		3	Seccionador tripolar BC, con fusible incorporado de 23 kV, 400 A - Interior	6043/14 03.12.14	134.684,00	134.684,00	132.032,74	0%	Entrega prevista en fecha 29.04.2015
		4	Seccionador fusible de expulsión para intemperie de 100 A y portafusibles con su tubo y herraje	6041/14 01.12.14	260.176,99	260.176,99	259.136,28	0%	Primera entrega prevista en fecha 30.03.2015
		5	Seccionador fusible tripolar BC, BT, disposición vertical de 630 A	6044/14 15.12.14	35.665,60	35.665,60	0,00	0%	Primera entrega prevista en fecha 15.03.2015
		6	Seccionador fusible unipolar para fusible tipo NH	6045/14 03.12.14	480.530,00	480.530,00	478.607,88	0%	Primera entrega prevista en fecha 30.03.2015
					<b>1.142.914,99</b>	<b>1.142.914,99</b>	<b>1.100.707,87</b>		

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

ANEXO II

ESTADO DE SITUACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON BONOS SOBERANOS AL 28/02/2015 (SEGUNDA EMISION)

PROCESO	LICITACION	LOTE/I TEM	DESCRIPCION	CONTRATO	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FÍSICO (*)	
					TOTAL ADJUDICADO	DESEMBOLSOS RECIBIDOS DEL MH	CARTAS DE CRÉDITO ABIERTAS Y/O PAGO DE FACTURAS EN USD EQUIV.	AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO	DETALLE
LPI SBE 1061/2014	Adquisición de Preformados, Conectores y Accesorios para Líneas Aéreas y Subterráneas	1	Preformado de retención y empalme de cable, Preformado lateral y de tope para cable, Preformado para cabo de acero y preformado para aislador de roldana	6057/14 09.12.14	83.185,84	83.185,84	82.853,10	0%	Entrega prevista en fecha 30.03.2015
		2	Conector a compresión y prensa paralela	6058/14 10.12.14	123.954,98	123.954,98	0,00	0%	Entrega prevista en fecha 10.03.2015
		3	Conector tipo cuña 70/16 mm2, 35/70 mm2, AL/CU 70/25 MM2, para acometida y Conector tipo cuña AL/AL para derivación	6059/14 09.12.14	163.716,81	163.716,81	163.061,94	0%	Entrega prevista en fecha 30.03.2015
		4	Conector de derivación a diente de 16/25 mm2, 26/95 mm2, 50/70 mm2 y 16/95 mm2	6058/14 10.12.14	51.510,82	51.510,82	0,00	0%	Entrega prevista en fecha 10.03.2015
		5	Terminal a compresión para cable de aluminio de 70 mm2, para cable de cobre de 70 mm2 y 95 mm2	6058/14 10.12.14	71.661,26	71.661,26	0,00	0%	Entrega prevista en fecha 10.03.2015
					<b>494.029,71</b>	<b>494.029,71</b>	<b>245.915,04</b>		
LPI SBE 1062/2014	Adquisición de Jabalinas Cobreadas y Accesorios para Puesta a Tierra	1	Jabalina de acero recubierta de cobre 3/4" x 3 m y 5/8" x 2 m, sin prensa	6056/14 10.12.14	221.238,93	221.238,93	220.353,97	0%	Entrega prevista en fecha 30.03.2015
		2	Accesorios para Puesta a Tierra		249.557,52	249.557,52	248.559,29	0%	Entrega prevista en fecha 30.03.2015
					<b>470.796,45</b>	<b>470.796,45</b>	<b>468.913,26</b>		
LPI SBE 1063/2014	Adquisición de Materiales Varios para Líneas Protegidas	1	Brazo para líneas protegidas para MT, soporte para MT, guardacabo en ángulo, de retención para líneas protegida y preensambladas de MT, grillete de 5/8", estribo para uso con brazo tipo L	6021/14 03.12.14	617.022,45	617.022,45	0,00	0%	Entrega prevista en fecha 02.04.2015
		2	Espaciador y brazo antibalaceo para líneas protegidas de MT		112.770,13	112.770,13	0,00	70%	Pendiente de entrega 3.000 protectores para cabo
		3	Kit de alineación para líneas aéreas preensambladas de MT	6022/14 03.12.14	184.709,69	184.709,69	184.709,69	100%	Suministros entregados.
					<b>914.502,27</b>	<b>914.502,27</b>	<b>184.709,69</b>		
LPI SBE 1065/2014	Adquisición de instrumentos de medición	1	Transformador de corriente tipo interior para BT	6048/14 15.12.14	47.787,61	47.787,61	47.596,46	0%	Primera entrega prevista en fecha 30.03.2015
		2	Transformador de intensidad para intemperie doble relación y monopolar	6049/14 10.12.14	911.504,00	911.504,00	907.857,98	0%	Primera entrega prevista en fecha 30.03.2015
					<b>959.291,61</b>	<b>959.291,61</b>	<b>955.454,44</b>		
LPN SBE 1066/2014	Adquisición de crucetas de madera, herrajes y otros	1	Cruceta de Madera y Anclaje de Madera	6070/14 10.12.14	266.294,13	266.294,13	0,00	0%	Primera entrega prevista en fecha 10.03.2015
		2	Abrazadera tipo AC, abarazaderas para postes de hormigón armado, arandela redonda y cuadrada, mano francesa	6071/14 10.12.14	145.525,23	145.525,23	0,00	0%	Primera entrega prevista en fecha 10.03.2015
		3	Horquilla con perno para aislador BT, armadura Vertical AR, brazo para artefactos de AP, soporte para transformador monofásico, para banco trifásico y para transformador de distribución		218.756,77	218.756,77	0,00	0%	Primera entrega prevista en fecha 09.04.2015
		4	Bulón de cabeza hexagonal		73.639,81	73.639,81	0,00	0%	Primera entrega prevista en fecha 09.04.2015
		5	Perno todo rosca y recto		123.672,30	123.672,30	0,00	0%	Primera entrega prevista en fecha 09.04.2015
					<b>827.888,24</b>	<b>827.888,24</b>	<b>0,00</b>		

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

ANEXO II

ESTADO DE SITUACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON BONOS SOBERANOS AL 28/02/2015 (SEGUNDA EMISION)

PROCESO	LICITACION	LOTE/I TEM	DESCRIPCION	CONTRATO	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FÍSICO (*)	
					TOTAL ADJUDICADO	DESEMBOLSOS RECIBIDOS DEL MH	CARTAS DE CRÉDITO ABIERTAS Y/O PAGO DE FACTURAS EN USD EQUIV.	AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO	DETALLE
<b>EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN</b>									
LPN SBE 1084/2014	Suministro de Estructuras Metálicas para Líneas de Transmisión	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0%	Declarado Desierto. Reemplazo por la LPN SBE 1097/2014
LPN SBE 1097/2014	Suministro de Estructuras Metálicas para Líneas de Transmisión - Proyecto de Refuerzo Sistema Metropolitano y Sistema Este en 220 kV	---	---	---	3.800.000,00	0,00	0,00	0%	Fecha de apertura de ofertas 04.03.15. En etapa de evaluación de ofertas
LPN 1088/2014	Construcción de la línea de transmisión 2 x 220 kV Acaray - Pte. Franco y Ampliación de la Subestación Acaray y Pte. Franco	---	---	---	8.300.000,00	0,00	0,00	0%	Fecha de apertura de ofertas 23.02.15. En etapa de evaluación.
LPN 1089/2014	Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Villa Aurelia en 220 kV	---	---	---	40.199.100,00	0,00	0,00	0%	Fecha de apertura de ofertas 17.03.15
LPN 1090/2014	Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Barrio Molino en 220 kV	---	---	---	23.700.900,00	0,00	0,00	0%	Fecha de apertura de ofertas 18.03.5
---	Nuevos llamados en proceso	---	---	---	1.108.510,64	0,00	0,00	0%	Fecha de apertura de ofertas 18.03.5
<b>TOTAL GENERAL (1)</b>					<b>98.642.218,57</b>	<b>20.822.203,51</b>	<b>13.493.636,97</b>		
<b>MONTO DEL PRÉSTAMO (2)</b>					<b>100.000.000,00</b>				
<b>TOTAL SALDO REMANENTE (3) = (2) - (1)</b>					<b>1.357.781,43</b>				

(\*) Avance físico al mes de enero de 2015. Actualmente en proceso de verificación y fiscalización las certificaciones de obras y suministros entregados al mes de febrero de 2015

(\*\*) Los montos pueden variar, atendiendo que son costos estimados y a la fecha no se cuenta con montos de adjudicación