



---

## **INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON BONOS SOBERANOS (PRIMERA Y SEGUNDA EMISIÓN) AL 30 DE JUNIO DE 2015**

---



Departamento de Planificación Económica y Gestión Financiera  
División de Gestión Económico – Financiera  
Gerencia Financiera

Administración Nacional de Electricidad

*MISION: Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población*

**RESUMEN EJECUTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2015**  
**BONOS SOBERANOS (PRIMERA Y SEGUNDA EMISION)**

DESCRIPCIÓN	DOLARES AMERICANOS				
	TOTAL ADJUDICADO/ ESTIMADO	DESEMBOLSOS RECIBIDOS DEL MH	CARTAS DE CRÉDITO ABIERTA Y/O PAGO DE FACTURAS EN USD EQUIV.	% DE UTILIZACION DE LOS RECURSOS	SALDO PENDIENTE
Bonos I - Primera Emisión (*)	194.727.119,43	192.009.970,92	129.666.929,10	68%	62.343.041,82
Obras y Suministros pendientes de adjudicación - Bonos I	4.700.993,76	0,00	0,00	-	0,00
Saldo Remanente	571.886,81	0,00	0,00	-	0,00
<b>Subtotal (1)</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>192.009.970,92</b>	<b>129.666.929,10</b>	<b>68%</b>	<b>62.343.041,82</b>

DESCRIPCIÓN	DOLARES AMERICANOS				
	TOTAL ADJUDICADO/ ESTIMADO	DESEMBOLSOS RECIBIDOS DEL MH	CARTAS DE CRÉDITO ABIERTA Y/O PAGO DE FACTURAS EN USD EQUIV.	% DE UTILIZACION DE LOS RECURSOS	SALDO PENDIENTE
Bonos II - Segunda Emisión	74.804.525,16	21.533.707,93	16.528.045,47	77%	5.005.662,46
Obras y Suministros pendientes de adjudicación - Bonos II	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Saldo Remanente	25.195.474,84	0,00	0,00	-	0,00
<b>Subtotal (2)</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>21.533.707,93</b>	<b>16.528.045,47</b>	<b>77%</b>	<b>5.005.662,46</b>
<b>Total (3) = (1) + (2)</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>213.543.678,85</b>	<b>146.194.974,57</b>	<b>68%</b>	<b>67.348.704,28</b>

(\*) Incluye estimación de pagos por Indemnizaciones USD 3.500.000, desembolso del MH por valor de USD 500.000 y pagos realizados por la ANDE en concepto de liberación de franja de servidumbre por valor de USD 130.968,97, respectivamente.

## **INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON BONOS SOBERANOS (PRIMERA Y SEGUNDA EMISIÓN) AL 30 DE JUNIO DE 2015**

### **1. BONOS SOBERANOS – PRIMERA EMISIÓN**

En fecha 24.04.2013, la ANDE firma el Convenio de Préstamo con el Ministerio de Hacienda, para el financiamiento de obras de infraestructura del Sistema Interconectado Nacional (SIN) por valor de **USD 200.000.000**, con fondos de la colocación de Bonos Soberanos en el Mercado Internacional en el Ejercicio Fiscal 2013, aprobado por Decreto N° 10792/13 de fecha 20.03.13 "Por el cual se reglamenta la utilización de los recursos provenientes de la colocación de Bonos de la Tesorería General en el Mercado Internacional, aprobados por la Ley N° 4848/2013 que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2013".

En efecto, al 30 de junio de 2015, la ANDE ha adjudicado licitaciones financiadas con dicha colocación, por valor de **USD 194,73 millones** y ha recibido desembolsos del Ministerio de Hacienda por valor de **USD 192,01 millones**, con los cuales ha realizado pagos por valor de **USD 129,67 millones**, en concepto de apertura de cartas de crédito de los suministros, anticipos financieros de las obras, certificación por avance de ejecución de obras, indemnizaciones por liberación de franja de servidumbre, entre otros, de acuerdo a las modalidades de pago establecidas en los contratos respectivos.

Al respecto, a continuación se mencionan los procesos licitatorios financiados con la colocación de Bonos Soberanos en el Mercado Internacional en el Ejercicio Fiscal 2013 (Primera Emisión). Asimismo, adjunto al presente informe puede observarse más detalladamente la ejecución financiera y física de los proyectos en el [ANEXO I "ESTADO DE SITUACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON BONOS SOBERANOS AL 30/06/2015 \(PRIMERA EMISIÓN\)"](#):

- LPN 902/2013 "Suministro de Estructuras Metálicas para Líneas de Transmisión - Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV". Adjudicado
- LPI 872/2013 "Suministro de transformadores de potencia monofásicos y trifásicos - Bonos Soberanos". Adjudicado
- LPN 939/2013 "Suministro de Estructuras Metálicas para Líneas de Transmisión - LT 220 kV". Adjudicado
- LPI 937/2013 "Suministro de materiales para Líneas de Transmisión - LT 220 kV CYO-SES, SES-BO, SAN PEDRO-SRO, SPA-CBO". Adjudicado
- LPN 852/2013 "Construcción LT 66 kV Subterránea San Lorenzo (SLO) - Fernando de la Mora, Construcción de la Subestación Fernando de la Mora y ampliación de la Subestación San Lorenzo". Adjudicado
- LPN 851/2013 "Proyecto de refuerzo del Sistema Norte en 220kV". Adjudicado
- LPI 914/2013 "Proyecto de Refuerzo de Subestaciones del Sistema Interconectado Nacional". Adjudicado
- LPN 969/14 "Ejecución de trabajos de mejoras de líneas de Autoayuda en MT y BT en el Dpto. de Canindeyú". Adjudicado

- LPN 990/14 "Ejecución de trabajos de mejoras de líneas de Autoayuda en MT y BT en el Dptos. de Concepción, Amambay, Cordillera y Paraguari". Adjudicado
- LPN 991/14 "Ejecución de trabajos de mejoras de líneas de Autoayuda en MT y BT en los Departamentos de Caaguazú, Guairá, Misiones y Ñeembucú". Adjudicado
- LPN 992/14 "Ejecución de trabajos de normalización de líneas de MT y BT en el Dpto. de San Pedro". Adjudicado
- LPI 994/14 "Adquisición de aisladores". Adjudicado
- LPI 995/14 "Suministro de preformados, conectores y accesorios para líneas aéreas y subterráneas". Adjudicado
- LPI 996/14 "Adquisición de jabalinas cobreadas y accesorios para PT". Adjudicado
- LPI 997/14 "Adquisición de seccionadores y descargadores". Adjudicado, con la observación de que el Lote 2 se encuentra con proceso anulado por Resolución DNCP N° 3443/14 de fecha 25.11.14
- LPI 998/14 "Adquisición de materiales varios para líneas protegidas". Adjudicado
- LPI 999/14 "Adquisición de fusibles y elementos fusibles". Adjudicado
- LPN 1000/14 "Adquisición de crucetas de madera, herrajes y caños". Adjudicado
- LPI 1001/14 "Adquisición de equipos para distribución". Adjudicado
- LPI 1004/14 "Adquisición de transformadores de potencia". Adjudicado
- LPN 1008/14 "Trabajos de normalización y mejoramiento de redes en MT y BT en el Dpto. de Canindeyú". Adjudicado
- LPI 1014/14 "Adquisición de Medidores Indirectos". Adjudicado
- LPI 1019/14 "Adquisición de Transformadores de medida". Adjudicado
- LPN 1017/14 "Construcción de Línea Protegida en 23.000 Voltios, La Victoria - Parque Industrial". Adjudicado
- LPN 1016/14 "Trabajos de normalización y mejoramiento de redes en MT y BT en los Dptos. de Canindeyú y San Pedro". Adjudicado
- LPN 1026/14 "Construcción de Nuevos Alimentadores de Media Tensión SDG 01, SDG 02, SDG 03 y SDG 04, Distrito de Salto del Guaira, Dpto. de Canindeyú". Adjudicado
- LPN 1036/14 "Adecuación de red de MT y BT a Protegida y Preensamblada en los Alimentadores de los Centros de Distribución San Lorenzo, La Victoria y Capiatá, en Distritos de San Lorenzo, Capiatá y Areguá, en el Dpto. Central". Adjudicado
- LPI 1055/14 "Suministro de conductores para MT y BT". Adjudicado
- LPI 1068/14 "Adquisición de Conjunto de Medición Compacto para MT, Conectores y Cables NYY de 10 X 2,5 mm<sup>2</sup>". Adjudicado
- LPN 1075/14 "Ampliación y adecuación en redes de MT y BT y Montaje de Puestos de Distribución para el Asentamiento Santa Lucía, Distrito de Itakyry, Dpto. de Alto Paraná". Adjudicado
- LPI 1078/14 "Suministro de materiales eléctricos de uso diversos (Reactor trifásico 220 kV – 40 MVA, Conductores Aislados para 66 kV - 100 MVA, Empalmes y Mufas terminales)". Adjudicado
- LPN 1085/14 "Ampliación de Línea de MT y BT y Montaje de Puesto de Distribución para los asentamientos de los distritos de Encarnación, San Juan Nepomuceno, Caaguazú, San Lorenzo, Benjamín Aceval, Capiatá, Itá, Ypané y Caazapá, Dptos. de Itapúa, Caaguazú, Central, Pte. Hayes y Caazapá". Adjudicado

- LPN 1086/14 "Ampliación de Línea de Media y Baja Tensión, y Montaje de Puesto de Distribución para el Asentamiento Santa Librada, Distrito de San Juan Nepomuceno, Dpto. de Caazapá". Adjudicado
- LPN 1071/14 "Ampliación de Línea de MT y BT, y Montaje de Puesto de Distribución para los Asentamientos San Antonio y Villa Jazmín, Distritos de Nueva Esperanza y Presidente Franco, Dptos. de Alto Paraná y Canindeyú". Adjudicado
- LPN 1093/14 "Ampliación de la Línea de Media y Baja Tensión y Montaje de Puesto de Distribución para Asentamientos del Distrito de Curuguaty, Dpto. de Canindeyú". Adjudicado
- LPN 1035/14 "Adecuación de red de MT y BT a Protegida y Preensamblada en los Alimentadores de los Centros de Distribución Itauguá, San Lorenzo, Lambaré y Gral. Díaz, Distritos de Asunción, San Lorenzo, Lambaré e Itauguá, del Dpto. Central". Proceso declarado desierto
- LPI 1076/14 "Ampliación de Línea de MT y BT y montaje de PD para los Asentamientos Tuna Poty, Primero de Marzo, Yvy Katu, Km. 30 y Yhacayú Tava Yopoi, Ykyry Colonia Fortuna y Yataity Fortuna, Distrito de Curuguaty, Dpto. de Canindeyú". Proceso declarado desierto
- LPN 1094/15 "Adecuación de Red de Media y Baja Tensión a Protegida y Preensamblada en los Distritos de Asunción, San Lorenzo, Lambaré, Capiatá e Itauguá del Dpto. Central – Segundo Llamado". Adjudicado
- LPI 1002/14 "Adquisición de medidores electrónicos de conexión directa". Adjudicado, Proceso anulado por Resolución DNCP N° 3496/14 de fecha 01.12.14
- LPI 1095/15 "Adquisición de Medidores Electrónicos de Conexión Directa". Adjudicado con protesta en el Ítem 1, en etapa de reevaluación y el Ítem 2 adjudicado
- LPI 1091/15 "Adquisición de Medidores Electrónicos Bicuerpo Tipo Split para Medición Prepaga". Proceso declarado desierto
- LPI 1147/15 "Adquisición de crucetas especiales para distribución". En proceso de adjudicación

## 2. BONOS SOBERANOS – SEGUNDA EMISIÓN

En fecha 05.12.2014, la ANDE firma el Convenio de Préstamo con el Ministerio de Hacienda, para el financiamiento de inversiones a cargo de la ANDE de los proyectos en las áreas de transmisión y distribución, por valor de **USD 100.000.000**, con fondos provenientes de la colocación de Bonos Soberanos en el Mercado Internacional en el Ejercicio Fiscal 2014, aprobado por Decreto N° 2595/14 de fecha 11.11.14 "Por el cual se reglamenta la utilización de los recursos provenientes de la colocación de Bonos de la Tesorería General en el Mercado Internacional, aprobados por la Ley N° 5142/2014 que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2014, ampliada por Ley N° 5251/2014".

En efecto, al 30 de junio de 2015, la ANDE ha realizado adjudicaciones financiadas con dicha colocación por valor de **USD 74,80 millones**, de los cuales la ANDE ha solicitado al Ministerio de Hacienda transferencias de recursos financieros por valor de **USD 21,53 millones**, con los cuales ha realizado apertura de cartas de crédito, anticipos financieros y pagos por entrega parcial y total de suministro de bienes, por valor de **USD 16,53 millones**.

De manera ilustrativa, se mencionan los procesos licitatorios financiados con la colocación de Bonos Soberanos en el Mercado Internacional en el Ejercicio Fiscal 2014 (Segunda Emisión) y la ejecución financiera y física de los proyectos financiados a través de dicha colocación, puede observarse en mayor detalle en el **ANEXO II "ESTADO DE SITUACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON BONOS SOBERANOS AL 30/06/2015 (SEGUNDA EMISIÓN)"**, adjunto al presente informe:

- LPI SBE 1067/14 "Adquisición de Medidores Electrónicos de Energía Eléctrica". Adjudicado
- LPN 1053/14 "Adquisición de Transformadores Convencionales de Distribución". Adjudicado
- LPI SBE 1054/14 "Adquisición de Artefactos y Accesorios para Alumbrado Público". Adjudicado
- LPI SBE 1056/14 "Adquisición de Cables para Líneas de Distribución". Adjudicado
- LPI SBE 1057/14 "Adquisición de Aisladores para MT y BT". Adjudicado
- LPI SBE 1058/14 "Adquisición de fusibles y elementos fusibles". Adjudicado
- LPI SBE 1059/14 "Adquisición de Equipos de Distribución". Adjudicado, con la observación que los lotes 1 y 2 fueron declarados desiertos
- LPI SBE 1060/14 "Adquisición de seccionadores y descargadores". Adjudicado
- LPI SBE 1061/14 "Adquisición de Preformados, Conectores y Accesorios para Líneas Aéreas y Subterráneas". Adjudicado
- LPI SBE 1062/14 "Adquisición de Jabalinas Cobreadas y Accesorios para Puesta a Tierra". Adjudicado
- LPI SBE 1063/14 "Adquisición de Materiales Varios para Líneas Protegidas". Adjudicado
- LPI SBE 1065/14 "Adquisición de instrumentos de medición". Adjudicado
- LPN SBE 1066/14 "Adquisición de crucetas de madera, herrajes y otros". Adjudicado
- LPN SBE 1097/15 "Suministro de Estructuras Metálicas para Líneas de Transmisión – Proyecto de Refuerzo Sistema Metropolitano y Sistema Este en 220 kV". Adjudicado
- LPN 1088/14 "Construcción de la línea de transmisión 2 x 220 kV Acaray - Pte. Franco y Ampliación de la Subestación Acaray y Pte. Franco". Adjudicado
- LPN 1089/14 "Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Villa Aurelia en 220 kV". Adjudicado
- LPN 1090/14 "Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Barrio Molino en 220 kV". Adjudicado

----000----

**ANEXO I**  
**BONOS I (PRIMERA EMISIÓN)**

---

**ESTADO DE SITUACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON  
BONOS SOBERANOS AL 30/06/2015**

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD  
ANEXO I**

**ESTADO DE SITUACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON BONOS SOBERANOS AL 30/06/2015 (PRIMERA EMISIÓN)  
EN DÓLARES AMERICANOS**

PROCESO	LICITACIÓN	LOTE/ ITEM	DESCRIPCIÓN	CONTRATO	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FÍSICO	
					TOTAL ADJUDICADO	DESEMBOLSOS RECIBIDOS DEL MH	CARTAS DE CRÉDITO ABIERTAS Y/O PAGO DE FACTURAS EN USD EQUIV.	AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO	DETALLE
LPN 902/13	Suministro de Estructuras Metálicas para Líneas de Transmisión - Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV	1	Estructuras Metálicas para LT 220 kV Itakyry - Curuguaty	5331/13 26.11.13	4.966.130,00	4.966.130,00	4.966.130,00	100%	Suministros entregados
		2	Estructuras Metálicas para LT 220 kV Curuguaty - Cptan. Bado	5332/13 26.11.13	7.399.422,00	7.399.422,00	7.398.869,15	100%	Suministros entregados
		3	Estructuras Metálicas para LT 220 kV Cptan. Bado - Cerro Corá	5333/13 26.11.13	5.468.323,00	5.468.323,00	5.468.323,00	100%	Suministros entregados
					17.833.875,00	17.833.875,00	17.833.322,15		
LPI 872/13	Suministro de Transformadores de Potencia Monofásicos y Trifásicos	1	Transformador de Potencia Trifásico 220/23/13,8 KV - 80 MVA y 41,67 MVA	5421/13 14.01.14	3.214.405,30	3.214.405,30	13.097.788,26	95%	Recepcionado en depósito.
		2	Transformador de Potencia Monofásico 220/66/13,8 KV - 25 MVA		4.690.265,48	4.690.265,48		90%	Recepcionado en depósito. Pendiente de verificación
		3	Transformador de Potencia Monofásico 220/66/13,8 KV - 40 MVA		5.245.730,08	5.245.730,08		90%	Recepcionado en depósito. Pendiente de verificación
		4	Transformador de Potencia Trifásico 66/23 KV - 30 MVA	5422/13 13.12.13	827.433,62	827.433,62	827.433,62	100%	Suministros entregados
			13.977.834,48	13.977.834,48	13.925.221,88				
LPN 939/13	Suministro de Estructuras Metálicas para Líneas de Transmisión - LT 220 kV	---	---	5471/13 16.12.13	1.072.689,00	1.072.689,00	1.072.689,00	100%	Suministros entregados
					1.072.689,00	1.072.689,00	1.072.689,00		
LPI 937/13	Suministro de materiales para Líneas de Transmisión - LT 220 kV CYO-SES, SES-BO, SAN PEDRO-SRO, SPA-CBO	1	Aisladores poliméricos de goma siliconada para 220 kV	5599/14 20.03.14	122.123,89	122.123,89	122.123,89	100%	Suministros entregados
		2	Conjunto de suspensión, anclaje y amortiguador para cables de guardia	5600/14 24.02.14	125.663,71	125.663,71	125.663,71	100%	Suministros entregados
		3	Conductores HTLS para LT 220 kV y otros	5601/14 18.02.14	1.504.424,77	1.504.424,77	1.504.424,77	100%	Suministros entregados
					1.752.212,37	1.752.212,37	1.752.212,37		
LPN 852/13	Construcción LT 66 kV subterránea San Lorenzo - Fdo. de la Mora, construcción de la Subest. Fdo. de la Mora y ampliación de la Subest. San Lorenzo	1	Construcción de la SE Fdo. de la Mora y ampl. de la SE San Lorenzo	5606/14 29.04.14	4.639.440,03	4.639.440,03	4.279.460,09	18%	Compra de propiedad finiquitada, propiedad transferida a la ANDE Proyecto Ejecutivo en proceso de elaboración Pendiente de aprobación de planos municipales
			Convenio Modificatorio Nº 1 de fecha 09.03.15		197.521,60	197.521,60	197.521,60	---	Con desembolso realizado por el MH en fecha 12.05.15
		2	Construcción LT 66 kV subterránea San Lorenzo - Fdo. de la Mora	5607/14 27.03.14	1.730.375,00	1.730.375,00	1.723.453,50	12%	Proyecto Ejecutivo en proceso de elaboración con aprobación de planos Gestión de suministros y licencia ambiental
					1.329.189,22	1.329.189,22	111.085,86		
			12.592.368,74	12.592.368,74	8.052.166,88				
LPN 851/13	Proyecto de refuerzo del Sistema Norte en 220 kV	1	Construcción de la LT 220 KV Itakyry-Curuguaty	5668/14 19.12.14	1.576.528,80	1.576.528,80	1.491.768,27	20%	Orden de inicio de Obra: 17.01.15 Proyecto Ejecutivo en proceso de elaboración y licencia ambiental en fase final de aprobación. El inicio de las fundaciones se encuentra en proceso.
					6.458.542,44	6.458.542,44	677.799,66		
		2	Construcción de la LT 220 KV Curuguaty -Cptan. Bado	5669/14 24.06.14	2.353.078,58	2.353.078,58	2.343.666,28	57%	Orden de inicio de Obra: 10.09.14 Con avance regular en ejecución de obras
					37.031,23	37.031,23	35.347,99		
		3	Construcción de la LT 220 KV Cptan. Bado - Cerro Corá	5670/14 24.06.14	1.719.820,40	1.719.820,40	1.712.941,12	35%	Orden de inicio de Obra: 10.09.14 Con avance regular en ejecución de obras
					6.610.169,33	6.610.169,33	1.688.109,80		
		4	Construcción de la Subestación Cptan. Bado 220/23 KV	5671/14 09.07.14	2.783.967,00	2.783.967,00	2.048.553,88	20%	Orden de inicio de Obra: 5.01.15 Con avance regular en ejecución de obras
					2.595.156,68	2.595.156,68	502.364,89		

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD**

**ANEXO I**

**ESTADO DE SITUACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON BONOS SOBERANOS AL 30/06/2015 (PRIMERA EMISIÓN)**

**EN DÓLARES AMERICANOS**

PROCESO	LICITACIÓN	LOTE/ITEM	DESCRIPCIÓN	CONTRATO	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FÍSICO	
					TOTAL ADJUDICADO	DESEMBOLSOS RECIBIDOS DEL MH	CARTAS DE CRÉDITO ABIERTAS Y/O PAGO DE FACTURAS EN USD EQUIV.	AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO	DETALLE
LPN 851/13	Proyecto de refuerzo del Sistema Norte en 220 kV	5	Construcción de la Subestación Curuguaty 220/23 KV	5672/14 20.06.14	2.782.718,78	2.782.718,78	1.970.541,70	30%	Orden de inicio de Obra: 03.10.2014 Con avance regular en ejecución de obras
					2.300.796,74	2.300.796,74	458.282,20		
		6	Ampliación de la Subestación Cerro Corá 220/66/23 KV	5673/14 26.06.14	3.216.583,94	3.216.583,94	2.328.614,85	6%	Orden de inicio de Obra: 11.11.2014 Con avance regular en ejecución de obras
					2.249.469,02	2.249.469,02	183.470,86		
					<b>43.870.503,61</b>	<b>43.870.503,61</b>	<b>19.861.333,84</b>		
LPI 914/13	Proyecto de Refuerzo de Subestaciones del Sistema Interconectado Nacional	1	Ampliación de la Subestación Presidente Franco, incluye la provisión y el montaje de una segunda posición completa de Transformador de Potencia Trifásico 220/23 kV – 41,67 MVA.	5687/14 17.07.14	2.005.732,50	2.005.732,50	1.997.709,57	25%	Orden de inicio de Obra: 03.10.2014 Con avance regular en ejecución de obras
					1.101.731,18	1.101.731,18	270.100,21		
		2	Ampliación de la Subestación Pedro Juan Caballero, incluye la provisión y el montaje de un segundo Transformador de Potencia Trifásico 66/23 kV – 30 MVA.	5688/14 30.09.14	2.019.928,85	2.019.928,85	2.011.849,13	18%	Orden de inicio de Obra: 03.10.2014 Con avance regular en ejecución de obras
					1.678.396,55	1.678.396,55	383.652,82		
		3	Ampliación de la Subestación San Estanislao, incluye la provisión y el montaje de una segunda posición completa de Transformador de Potencia Trifásico 220/23 kV – 41,67 MVA.	5689/14 14.07.14	2.214.999,12	2.214.999,12	2.107.300,82	28%	Orden de inicio de Obra: 10.12.2014 Con avance regular en ejecución de obras
					1.218.590,34	1.218.590,34	461.308,84		
		4	Ampliación de la Subestación Hernandarias, incluye la provisión y el montaje correspondientes para la ampliación del Patio de 66 kV y de un segundo Transformador de Potencia Trifásico 66/23 kV – 30 MVA.	5690/14 09.07.14	2.142.239,15	2.142.239,15	1.996.032,96	28%	Orden de inicio de Obra: 01.10.2014 Con avance regular en ejecución de obras
					2.543.764,58	2.543.764,58	531.781,33		
		5	Ampliación de la Subestación Lambaré, incluye el cambio de los dos Bancos de Transformadores de Potencia 220/66/23 kV actualmente instalados por otros dos de misma relación de tensión y de 240/120/120 MVA.	5691/14 14.07.14	14.202.554,00	14.202.554,00	14.145.743,78	0%	En ejecución tareas preliminares para la puesta en servicio de un transformador provisorio de 220/23 kV - 80 MVA para la liberación de un Banco de transformadores existente de la Subestación para dar inicio a los trabajos de construcción de fundaciones
					7.707.407,10	7.707.407,10	851.309,62		
		6	Ampliación de la Subestación Puerto Botánico, incluye el cambio de los dos Bancos de Transformadores de Potencia 220/66/23 kV actualmente instalados por otros dos de la misma relación de tensión y de 240/120/120 MVA.	5692/14 14.07.14	14.994.866,00	14.994.866,00	14.934.886,53	8%	Orden de inicio de Obra: 06.11.2014 Con avance regular en ejecución de obras
					9.166.278,20	9.166.278,20	1.105.268,73		
		7	Ampliación de la Subestación General Díaz, incluye la provisión y el montaje de una tercera posición completa de Transformador de Potencia Trifásico 66/23 kV – 30 MVA.	5693/14 14.07.14	1.347.197,74	1.347.197,74	1.231.215,48	25%	Orden de inicio de Obra: 24.09.2014 Con avance regular en ejecución de obras
					356.859,23	356.859,23	112.055,07		
					<b>62.700.544,54</b>	<b>62.700.544,54</b>	<b>42.140.214,89</b>		
---	Liberación de Franja Servidumbre	---			3.500.000,00	500.000,00	130.968,97		En proceso de estudio para pago de indemnizaciones
<b>SUBTOTAL (1)</b>					<b>157.300.027,74</b>	<b>154.300.027,74</b>	<b>104.768.129,98</b>		

**LICITACIONES ADJUDICADAS (SALDO REMANENTE) - EN DÓLARES AMERICANOS**

PROCESO	LICITACIÓN	LOTE/ITEM	DESCRIPCIÓN	CONTRATO	TOTAL ADJUDICADO	DESEMBOLSOS RECIBIDOS DEL MH	CARTAS DE CRÉDITO ABIERTAS Y/O PAGO DE FACTURAS EN USD EQUIV.	AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO	DETALLE
LPN 969/14	Ejecución de Trabajos de Mejoras de Líneas de Autoayuda en MT y BT- Dpto. Canindeyú	1	Subproy. 1 - Distrito de Curuguaty, Loc. Maracaná 1 - Huver Duré 1 - 4 Encuadre	5685/14 03.06.14	598.433,98	598.433,98	273.209,23	35%	25 Kms realizados/71 Kms Totales
		2	Subproy. 2 - Distrito de Curuguaty, Loc. Maracaná 2 - Huver Duré 2 - 6 Encuadre 1 - Canguery		304.012,26	304.012,26	219.911,34	70%	42 Kms realizados/61 Kms Totales
		3	Subproy. 3 - Distrito de Curuguaty, Loc. Maracaná 3 - 6 Encuadre 2 - Treinta		329.689,01	329.689,01	238.176,52	78%	42 Kms realizados/54 Kms Totales
		--	Convenio Modificatorio Nº 2 de fecha 17.12.14		187.141,86	187.141,86	65.397,11	---	---
							<b>1.419.277,11</b>	<b>1.419.277,11</b>	<b>796.694,20</b>

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD**

**ANEXO I**

**ESTADO DE SITUACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON BONOS SOBERANOS AL 30/06/2015 (PRIMERA EMISIÓN)**

**EN DÓLARES AMERICANOS**

PROCESO	LICITACIÓN	LOTE/ ITEM	DESCRIPCIÓN	CONTRATO	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FÍSICO	
					TOTAL ADJUDICADO	DESEMBOLSOS RECIBIDOS DEL MH	CARTAS DE CRÉDITO ABIERTAS Y/O PAGO DE FACTURAS EN USD EQUIV.	AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO	DETALLE
LPN 990/14	Ejecución de trabajos de normalización de líneas de autoayuda de MT y BT, Dptos. de Concepción, Amambay, Cordillera, Paraguari y Guairá	1	Ejec. Trabajo Normalización Líneas Autoayuda MT Y BT, en los Dptos de Concepción, Amambay, Cordillera, Paraguari y Guaira. <u>Localidades:</u> Cptan Gimenez, Egua, Alfonso Cué, Toldo Cué, Calle 9 Oro Verde, Cepingo Cañada, Belén Cué.	5824/2014 17.10.14	306.921,50	306.921,50	121.453,89	38%	32 Kms realizados/84 Kms Totales
		2	Ejec. Trabajo Normalización Líneas Autoayuda MT Y BT, en los Dptos de Concepción, Amambay, Cordillera, Paraguari y Guaira. <u>Localidades:</u> Cptan Gimenez, Pirity, Ycua Hovy, Peguaho Loma, Peguaho San Francisco, Peguaho Guazú, Sagrada Familia, Espajín, Arroyo Pasito, Peguaho Barrero, Naranjaty.	5825/2014 27.10.14	333.667,53	333.667,53	63.700,17	0%	Orden de inicio de Obra: 24.02.2015. Con realización de trabajos de marcación de trazado de las líneas
		3	Ejec. Trabajo Normalización Líneas Autoayuda MT Y BT, en los Dptos de Concepción, Amambay, Cordillera, Paraguari y Guaira. <u>Localidades:</u> Santa Elena, Km 25 Santo Tomás, Juguá Ocampos, Peguaho San Francisco km31, km 34, Emilio Rom, Colonia Culandrillo, Peguaho San Francisco.	5825/2014 27.10.14	205.300,31	205.300,31	39.193,70	0%	Orden de inicio de Obra: 24.02.2015. Con realización de trabajos de marcación de trazado de las líneas
		4	Ejec. Trabajo Normalización Líneas Autoayuda MT Y BT, en los Dptos de Concepción, Amambay, Cordillera, Paraguari y Guaira. <u>Localidades:</u> Rinconada, Curuzu Eva, San Isidro.	5824/2014 17.10.14	216.428,09	216.428,09	125.824,62	51%	29 Kms realizados/58 Kms Totales
		5	Ejec. Trabajo Normalización Líneas Autoayuda MT Y BT, en los Dptos de Concepción, Amambay, Cordillera, Paraguari y Guaira. <u>Localidades:</u> Isla Punta, Costa, Curupayty, Colonia Menonita, Tacuara 40, Costa Elena, Loma Clavel, Ycua Pora, Toropy Rugua.	5826/2014 30.10.14	248.248,26	248.248,26	47.392,85	0%	Orden de inicio de Obra: 29.05.2015
		6	Ejec. Trabajo Normalización Líneas Autoayuda MT Y BT, en los Dptos de Concepción, Amambay, Cordillera, Paraguari y Guaira. <u>Localidades:</u> Isla Alta, Boquerón, Caacupemi, Bernardino Caballero, Itagaza, Paso Pelota, Itaguazu, Lote Nuevo, Potrero, Carumbey, Mbururu, Isla Guazu, Comandante Ojeda, Tucangua, Monte Alto, San Vicente, Sanja Jhu, Tayu Cañada.	5827/2014 27.10.14	274.390,09	274.390,09	70.914,13	11%	7 Kms realizados/71 Kms Totales
		7	Ejec. Trabajo Normalización Líneas Autoayuda MT Y BT, en los Dptos de Concepción, Amambay, Cordillera, Paraguari y Guaira. <u>Localidades:</u> kokue Guazú, Minas, Guayaibyty, Santo Domingo, Santa Lucia, Rojas Silva, San Rafael, Nupy, Karandayty.	5827/2014 27.10.14	160.557,69	160.557,69	30.651,92	0%	Orden de inicio de Obra: 07.01.2015. Con realización de trabajos de marcación de trazado de las líneas
		8	Ejec. Trabajo Normalización Líneas Autoayuda MT Y BT, en los Dptos de Concepción, Amambay, Cordillera, Paraguari y Guaira. <u>Localidades:</u> Ñu Ahí, Isla Alta, Recta Ñu Apua, La Rosa 1 y 2, Loma Guazú, Cerrito, Labaru, Eligio Ayala, Isla Naranja, Ñu Apuami, Culandrillo.	5828/14 14.10.14	368.235,07	368.235,07	70.299,42	8%	4 Kms realizados/46 Kms Totales
							<b>2.113.748,54</b>	<b>2.113.748,54</b>	<b>569.430,69</b>
LPN 991/14	Ejecución de trabajos de normalización de líneas de autoayuda de MT y BT, Dptos. de Caaguazú, Alto Paraná, Guairá, Misiones y Ñeembucú	1	Ejec. Trabajo Normalización Líneas Autoayuda MT Y BT, en los Dptos de Caaguazú, Alto Paraná, Guairá, Misiones y Ñeembucú: <u>Distritos:</u> Repatriación - Paso Yobai, <u>Localidades:</u> 3 de noviembre, Aguila Real	5813/14 01.10.14	238.220,91	238.220,91	203.455,78	78%	38 Kms realizados/49 Kms Totales
		1	Convenio Modificatorio Nº 2 de fecha 14.04.15		40.148,71	40.148,71	31.145,45	---	Con desembolso realizado por el MH en fecha 12.05.15
		2	Ejec. Trabajo Normalización Líneas Autoayuda MT Y BT, en los Dptos de Caaguazú, Alto Paraná, Guairá, Misiones y Ñeembucú: <u>Distritos:</u> José D. Ocampos - Juan E. Oleary, <u>Localidades:</u> San Agustín, San Pablo, Virgen Inmaculada Concepción, María Auxiliadora, Villa del Rosario.	5814/14 01.10.14	257.335,24	257.335,24	87.467,89	23%	14 Kms realizados/64 Kms Totales
		3	Ejec. Trabajo Normalización Líneas Autoayuda MT Y BT, en los Dptos de Caaguazú, Alto Paraná, Guairá, Misiones y Ñeembucú: <u>Distritos:</u> Paso Yobai - Repatriación, <u>Localidades:</u> Zanja Pyta, 3 de noviembre, Palmeta, Alborada, Taguato, San Marcos, El Triunfo.		469.430,30	469.430,30	199.594,78	31%	36 Kms realizados/104 Kms Totales
		2 y 3	Convenio Modificatorio Nº 2 de fecha 08.06.15		121.597,34	121.597,34	0,00	---	Con desembolso realizado por el MH en fecha 30.06.15

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

ANEXO I

ESTADO DE SITUACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON BONOS SOBERANOS AL 30/06/2015 (PRIMERA EMISIÓN)

EN DÓLARES AMERICANOS

PROCESO	LICITACIÓN	LOTE/ITEM	DESCRIPCIÓN	CONTRATO	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FÍSICO	
					TOTAL ADJUDICADO	DESEMBOLSOS RECIBIDOS DEL MH	CARTAS DE CRÉDITO ABIERTAS Y/O PAGO DE FACTURAS EN USD EQUIV.	AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO	DETALLE
LPN 991/14	Ejecución de trabajos de normalización de líneas de autoayuda de MT y BT, Dptos. de Caaguazú, Alto Paraná, Guairá, Misiones y Ñeembucú	4	Ejec. Trabajo Normalización Líneas Autoayuda MT Y BT, en los Dptos de Caaguazú, Alto Paraná, Guairá, Misiones y Ñeembucú: <u>Distritos: San Ignacio - Santa María, Localidades:</u> Sta. Rita, Asentamiento Martín Rolón, Tavai, San Geronimo, Cerro Costa, Curupaty, San Juan Berchmans, Sta. Teresita, Arroyo Karé, Colonia Acevedo.	5815/14 01.10.14	531.894,70	531.894,70	229.150,37	40%	51 Kms realizados/129 Kms Totales
		4	Convenio Modificatorio N° 2 de fecha 05.05.15		94.809,12	94.809,12	0,00	---	Con desembolso realizado por el MH en fecha 29.05.15
		5	Ejec. Trabajo Normalización Líneas Autoayuda MT Y BT, en los Dptos de Caaguazú, Alto Paraná, Guairá, Misiones y Ñeembucú: <u>Distritos: San Juan Bautista - Sta. María, Localidades:</u> Colonia Ibañez Rojas, Tristan Zalazar, Paracau, San Antonio.		227.695,13	227.695,13	190.090,81	81%	39 Kms realizados/49 Kms Totales
		5	Convenio Modificatorio N° 2 de fecha 27.04.15		40.231,46	40.231,46	29.318,87	---	Con desembolso realizado por el MH en fecha 26.05.15
		6	Ejec. Trabajo Normalización Líneas Autoayuda MT Y BT, en los Dptos de Caaguazú, Alto Paraná, Guairá, Misiones y Ñeembucú: <u>Distritos: Santa Rosa - Santa María, Localidades:</u> San José 19, Virgen del Pilar, Colonia Acevedo, Ypucu, Zapatero Cue, Alcaraz Cue, Santa Elena, 3 de Mayo, San Rafael, San Francisco, Potrero Guazu, Potrero Alto, San Juan Berchmans, Ycua Sati, Fátima.	5816/14 01.10.14	556.769,44	556.769,44	106.292,35	0%	Orden de inicio de Obra: 04.12.2014. Con realización de trabajos de marcación de trazado de las líneas
		7	Ejec. Trabajo Normalización Líneas Autoayuda MT Y BT, en los Dptos de Caaguazú, Alto Paraná, Guairá, Misiones y Ñeembucú: <u>Distritos: Villalbin - Mayor Martínez, Localidades:</u> Alarcon, Isla Real, Teniente Sánchez, San Miguel, Paso Itá, Isla Ro'y, Ñu Pa'ú.		318.710,64	318.710,64	205.873,03	60%	46 Kms realizados/78 Kms Totales
		8	Ejec. Trabajo Normalización Líneas Autoayuda MT Y BT, en los Dptos de Caaguazú, Alto Paraná, Guairá, Misiones y Ñeembucú: <u>Distritos: Desmochados - Mayor Martínez - Villalbin, Localidades:</u> Alarcón, Isla Lima, Cabrera Cué, Capillita, Costa Poi, San Antonio Sur, Santa María, Santa Catalina, Potrero Zarza, San Antonio Norte.	5817/14 01.10.14	334.300,27	334.300,27	159.307,13	37%	29 Kms realizados/80 Kms Totales
		7 y 8	Convenio Modificatorio N° 2 de fecha 19.06.15		110.953,34	0,00	0,00	---	Con solicitud de desembolso al MH
					3.342.096,61	3.231.143,27	1.441.696,46		
LPN 992/14	Ejecución de trabajos de normalización de líneas de autoayuda de MT y BT, en los Departamentos de San Pedro y Amambay	1	Ejecución de trabajos de normalización en líneas de autoayuda de MT y BT, en los departamentos de San Pedro y Amambay. <u>Localidades:</u> Naranja jhai, Martillo, Chore Mi, Monseñor Aquino, Alfonso Loma, Sto. Domingo, Calle Pyta, Bo. 25 de mayo, Plasido. - <b>Sub Proyecto 1</b>		264.887,88	264.887,88	104.114,46	78%	46 Kms realizados/59 Kms Totales
		2	Ejecución de trabajos de normalización en líneas de autoayuda de MT y BT, en los departamentos de San Pedro y Amambay. <u>Localidades:</u> Calle Pyta, Barrio 25 de Mayo, Bo.San Antonio, Jhugua Poti, Pane Cué. - <b>Sub Proyecto 2</b>	5830/14 27.10.14	257.970,26	257.970,26	94.228,90	24%	16 Kms realizados/66 Kms Totales
		3	Ejecución de trabajos de normalización en líneas de autoayuda de MT y BT, en los departamentos de San Pedro y Amambay. <u>Localidades:</u> Bo. San Agustín, Col. Industrial Cue, Col. Coe Poti, Naciente Ayala Cue, Toro Piru, Pane Cue, Bo. San Antonio, San Luis, Nuclear 3 - <b>Sub Proyecto 3</b>		278.172,43	278.172,43	105.171,32	25%	17 Kms realizados/68 Kms Totales
		4	Ejecución de trabajos de normalización en líneas de autoayuda de MT y BT, en los departamentos de San Pedro y Amambay. <u>Localidades:</u> Asent. La Victoria, Asent Colonia, 25 de Diciembre, Santa Rosa, Tacuruty, Prosperidad, San Isidro 2, Calle Ma. Auxiliadora, Cerrito, Chaco I, Corazón de Jesús, Jugua I, Loma Pucu, Chamorro Cue(Rincón), San Blas, San Miguel, Cruce Ypayare, Ma. Auxiliadora - <b>Sub Proyecto 4</b>	5831/14 14.10.14	471.389,17	471.389,17	89.992,48	13%	12 Kms realizados/93 Kms Totales
		5	Ejecución de trabajos de normalización en líneas de autoayuda de MT y BT, en los departamentos de San Pedro y Amambay. <u>Localidades:</u> Santa María, Planta 1, Sendero del Norte, Planta 2 - <b>Sub Proyecto 5</b>		304.565,92	304.565,92	58.144,41	0%	Con pago de anticipo. En trámite de inicio de obra
					1.576.985,66	1.576.985,66	451.651,57		

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD**

**ANEXO I**

**ESTADO DE SITUACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON BONOS SOBERANOS AL 30/06/2015 (PRIMERA EMISIÓN)**

**EN DÓLARES AMERICANOS**

PROCESO	LICITACIÓN	LOTE/ ITEM	DESCRIPCIÓN	CONTRATO	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FÍSICO	
					TOTAL ADJUDICADO	DESEMBOLSOS RECIBIDOS DEL MH	CARTAS DE CRÉDITO ABIERTAS Y/O PAGO DE FACTURAS EN USD EQUIV.	AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO	DETALLE
LPI SBE 994/14	Adquisición de aisladores de MT y BT	1	Aislador de porcelana tipo perno recto para MT	5782/14 25.09.14	36.371,68	36.371,68	36.371,68	100%	Suministros entregados.
		2	Aislador tipo roldana para BT		16.814,15	16.814,15	16.814,15	100%	Suministros entregados.
		3	Aislador de polietileno perno recto para MT		176.991,15	176.991,15	176.991,15	100%	Suministros entregados.
		4	Aislador polimérico de retención para MT		42.654,86	42.654,86	42.654,86	100%	Suministros entregados.
					272.831,84	272.831,84	272.831,84		
LPI 995/14	Suministro de preformados, conectores y accesorios para líneas aéreas y subterráneas	1	Preformado de Retención para cable de 35 y 70 mm2, Preformados de empalme y lateral para cables de 35 mm2, Preformado de tope para cable de 70 mm2, Preformado para cabo de acero de 3/8" y Preformado de aislador roldana de 35 mm2	5783/14 08.09.14	83.185,84	83.185,84	83.185,84	100%	Suministros entregados.
		2	Conector a compresión Al/Cu 16/35-2/8 mm2, Conector a compresión Al/Al 16/35 -16/35 mm2, Conector a compresión Al/Cu 35/70-2/8 mm2, Conector a compresión Al/Cu 35/70-35/70 mm2, Conector a compresión Al/Cu 50/70-16/35 mm2, Conector a compresión Al/Cu 50/70-50/70 mm2, Prensa paralela Cu-Cu de 25/95 mm2		158.407,07	158.407,07	157.773,44	100%	Suministros entregados.
		3	Conector tipo Cuña 70/16 y 35/70 mm2 para acometida, Conector tipo Cuña AL/CU 70/25 y 70/70 mm2, Conector tipo Cuña 150/35, 185-70 y 70-50/70-50 mm2 para derivación, Conector tipo Cuña Al/Al 35/70 mm2	5784/14 08.09.14	242.847,34	242.847,34	242.847,34	100%	Suministros entregados.
		4	Conector de derivación a diente de 16/25-35/70 mm2, 25/95-25/95 mm2 y 50/70-4/16 mm2, Conecto de derivación a diente Al/Cu de 16/95-2/10 mm2	5785/14 18.09.14	54.257,78	54.257,78	54.257,78	100%	Suministros entregados.
		5	Terminal a compresión para cable de aluminio de 70 mm2, Terminal a compresión para cable de cobre de 70 mm2, Terminal a compresión para cable de cobre de 95 mm2.	5783/14 08.09.14	41.504,42	41.504,42	41.338,40	100%	Suministros entregados.
					580.202,45	580.202,45	579.402,80		
LPI 996/14	Adquisición de jabalinas cobreadas y accesorios para PT	1	Jabalina de acero recubierta de cobre de 3/4" x 3m sin prensa y de 5/8" de 2 m, sin prensa.	5795/14 17.09.14	609.734,00	609.734,00	609.734,00	100%	Suministros entregados
		2	kit con molde Tipo A para conductor de acero recubierto de cobre de 40 mm2. kit con molde Tipo B para conductor de acero recubierto de cobre de 40 mm2. Herramientas y accesorios básicos según punto 4.4. de EE.TT. Para varios items.		446.107,28	446.107,28	446.107,28	100%	Suministros entregados
					1.055.841,28	1.055.841,28	1.055.841,28		
LPI 997/14	Adquisición de seccionadores y descargadores	1	Descargador de sobretensión para MT.	5822/14 17.10.14	380.530,97	380.530,97	379.008,85	100%	Suministros entregados
		2	Seccionador unipolar a cuchilla 23 kV, 40 A - Intemperie.	----	0,00	0,00	0,00	----	Lote con anulación de proceso. Resol DNCP N° 3443/14 25.11.14
		3	Seccionador Tripolar BC con fusible incorporado de 23 kV, 400 A-Interior.	----	0,00	0,00	0,00	----	LOTE DECLARADO DESIERTO.
		4	Seccionador fusible a expulsión para intemperie de 100 A, Portafusible con su tubo y herrajes, según punto 8 EE.TT.	5822/14 17.10.14	787.610,61	787.610,61	784.460,17	100%	Suministros entregados
		5	Seccionador fusible tripolar BC, BT. Disposición vertical de 630 A.	----	0,00	0,00	0,00	----	LOTE DECLARADO DESIERTO.
		6	Seccionador fusible unipolar para fusible tipo NH.	5823/14 12.11.14	774.336,00	774.336,00	774.336,00	100%	Suministros entregados.
					1.942.477,58	1.942.477,58	1.937.805,01		
LPI 998/14	Adquisición de materiales varios para líneas protegidas	1	Brazo para líneas protegidas y guardo cabo en ángulos para mensajeros de líneas protegidas y preensablado MT	5804/14 01.10.14	484.292,17	484.292,17	484.292,17	100%	Suministros entregados.
		2	Espaciador para líneas protegidas de MT, Brazo antibalaceo para líneas protegidas MT y Protector para cabo mensajero	5805/14 01.10.14	97.641,74	97.641,74	97.641,74	100%	Suministros entregados.
		3	Conjunto de retención para líneas aereas preensabladas BT, conjunto de suspensión para líneas aereas preensabladas de BT.	5806/14 01.10.14	154.066,40	154.066,40	154.066,40	100%	Suministros entregados.
					736.000,31	736.000,31	736.000,31		

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD**

**ANEXO I**

**ESTADO DE SITUACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON BONOS SOBERANOS AL 30/06/2015 (PRIMERA EMISIÓN)**

**EN DÓLARES AMERICANOS**

PROCESO	LICITACIÓN	LOTE/ITEM	DESCRIPCIÓN	CONTRATO	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FÍSICO	
					TOTAL ADJUDICADO	DESEMBOLSOS RECIBIDOS DEL MH	CARTAS DE CRÉDITO ABIERTAS Y/O PAGO DE FACTURAS EN USD EQUIV.	AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO	DETALLE
LPI 999/14	Adquisición de fusibles y elementos fusibles	1	Elementos Fusible de MT, diversos tipos, cabeza removible	5793/14 12.09.14	412.389,38	412.389,38	412.389,38	100%	Suministros entregados.
		2	Fusible tipo Lira para BT 50A, 125A, 150A, 200A, 250A, 350A.	---	0,00	0,00	0,00	---	LOTE DECLARADO DESIERTO.
		3	Fusible NH, de 63A, 125A, 160A, 200A, 250A, tamaño 1, Fusible NH de 400 A, tamaño 2, Fusible NH de 500 A, tamaño 3	5794/14 08.09.14	121.837,55	121.837,55	120.375,95	100%	Suministros entregados.
		4	Fusible HH de 12,5 A, 16A, 31,5A, 80A.	---	0,00	0,00	0,00	---	LOTE DECLARADO DESIERTO.
					<b>534.226,93</b>	<b>534.226,93</b>	<b>532.765,33</b>		
LPN SBE 1000/14	Adquisición de crucetas de madera, herrajes y caños	1 Item 1	Cruceta de madera de 4" x 3" x 2,40 m	5809/14 17.10.14	112.175,82	112.175,82	(*) 34.632,13	31%	3055 crucetas de madera 4" x 3" x 2,4 m/10000 totales
		1 Item 2	Cruceta de madera de 3" x 4" x 1 m	5810/14 01.10.14	53.166,92	53.166,92	26.679,17	50%	5018 crucetas de madera 3" x 4" x 1m/10000 totales
		1 Item 3	Cruceta de madera de 2" x 3" x 1 m		16.872,64	16.872,64	8.448,14	50%	5007 crucetas de madera 2" x 3" x 1m/10000 totales
		1 Item 4	Cruceta de madera de 2" x 3" x 0,5 m	5809/14 17.10.14	1.510,06	1.510,06	0,00	24%	600 crucetas de madera 2" x 3" x 0,5m/2500 totales
		1 Item 5	Anclaje de madera, Tipo TA 1	5810/14 01.10.14	12.431,89	12.431,89	9.342,56	75%	1503 anclajes de madera, Tipo TA 1/2000 totales
		1 Item 6	Anclaje de madera, Tipo TA 2		30.414,72	30.414,72	22.856,66	75%	1503 anclajes de madera, Tipo TA 2/2000 totales
		2	Abrazadera tipo AC 1, AC 2, AC 3, Abrazadera para postes de H° A°, Arandela Redonda y Cuadrada, Mano Francesa tipo MF1 y MF2.	5811/14 19.12.14	158.987,32	158.987,32	158.987,32	100%	Suministros entregados.
		3	Brazo tipo 1-2-3 para Alumbrado Público. Soporte de transformador monofásico tipo 1-2. Soporte para Banco Trifásico tipo SBTH-A, SBTH-B. Soporte de transformador de Distribución tipo ABRT 04-ABRT05-ABRT-06.	5811/14 19.12.14	216.015,38	216.015,38	18.951,03	17%	Con entrega parcial de suministros
4	Bulones de cabeza hexagonal distintas medida. Perno todo rosca tipo PTR5-PTR6, Perno recto para Aislador BT y MT. Perno con ojal tipo PO2 y PO3.		211.695,07	211.695,07	121.823,22	56%	Con entrega parcial de suministros		
					<b>813.269,82</b>	<b>813.269,82</b>	<b>401.720,23</b>		
LPI SBE 1001/14	Adquisición de equipos para distribución	1	Seccionalizador electrónico monofásico intercambiable p/ intemperie, Tipo B	5846/14 28.10.14	49.087,63	49.087,63	49.087,63	100%	Suministros entregados.
		2	Regulador de tensión monofásico para líneas de MT con control electrónico, 100 A, 200 A y 300 A	5847/14 28.10.14	1.176.991,15	1.176.991,15	1.172.283,19	0%	En proceso de entrega y verificación de suministros
		3	Banco de capacitores monofásicos de 300, 600 y 120 KVAR para líneas de MT	5848/14 28.10.14	120.432,74	120.432,74	119.951,01	100%	Suministros entregados.
		4	Control electrónico para Banco Trifásico de Capacitores Monofásicos para MT, Interruptor unipolar para Banco de Capacitores para líneas de MT, corriente nominal 200 A	5847/14 28.10.14	246.902,65	246.902,65	245.915,04	0%	En proceso de entrega de suministros
		5	Capacitor tipo estación de 200 y 500 kVAR/13.8 kV	5848/14 28.10.14	79.646,02	79.646,02	79.327,44	100%	Suministros entregados.
		6	Control electrónico de regulador	5847/14 28.10.14	105.309,73	105.309,73	104.888,49	0%	En proceso de entrega de suministros
		7	Interruptor de potencia 23 kV	5849/14 28.10.14	787.600,00	787.600,00	784.449,60	100%	Suministros entregados.
					<b>2.565.969,92</b>	<b>2.565.969,92</b>	<b>2.555.902,40</b>		

(\*) Con actualización de tipo de cambio

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD**

**ANEXO I**

**ESTADO DE SITUACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON BONOS SOBERANOS AL 30/06/2015 (PRIMERA EMISIÓN)**

**EN DÓLARES AMERICANOS**

PROCESO	LICITACIÓN	LOTE/ ITEM	DESCRIPCIÓN	CONTRATO	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FÍSICO	
					TOTAL ADJUDICADO	DESEMBOLSOS RECIBIDOS DEL MH	CARTAS DE CRÉDITO ABIERTAS Y/O PAGO DE FACTURAS EN USD EQUIV.	AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO	DETALLE
LPI SBE 1004/14	Adquisición de transformadores de potencia	1	<b>Repuestos:</b> Columna completa de Bobinado de alta tensión, Aislador pasante, descargador, transformador de potencia monofásico 220/66/13,8 kV - 40 MVA	5808/14 06.10.14	1.862.831,86	1.862.831,86	1.855.380,53	30%	Entrega prevista hasta 12 meses (Nov/2015). Con aprobación técnica de documentos (Workstatement) y en proceso de segunda revisión de planos
		2	<b>Repuestos:</b> Columna completa de Bobinado de alta tensión en recipiente con aceite, columna completa de bobinado de baja tensión en recipiente con aceite. Aislador pasante. Transformador de Potencia Trifásico 66/23 kV 50 MVA.		2.564.601,77	2.564.601,77	2.554.343,36	30%	
		3	<b>Repuestos:</b> Columna completa de bobinado de alta tensión en recipiente con aceite. Columna completa de baja tensión en recipiente con aceite. Aislador pasante, Descargador. Dispositivo de control de temperatura. Regulador electrónico de tensión.		1.676.991,12	1.676.991,12	1.670.283,16	30%	
					6.104.424,75	6.104.424,75	6.080.007,05		
LPN 1008/14	Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de MT y BT-Dpto. de Canindeyú.	---	---	5851/14 30.10.14	565.549,42	565.549,42	107.968,52	3%	4 kms realizados / 148 Kms Totales
LPI SBE 1014/14	Adquisición de medidores electrónicos para medición indirecta	---	---	5855/14 27.10.14	173.932,93	173.932,93	174.180,96	100%	Suministros entregados.
LPI SBE 1019/14	Adquisición de Transformador de Potencial Monopolar tipo Intemperie (TP), y Transformador de Corriente Tipo Interior para BT (TC).	1	Transformador de potencial Tipo Intemperie Monopolar	5867/14 03.11.14	65.486,11	65.486,11	65.224,17	80%	En proceso de verificación técnica de los suministros entregados
2		Transformador de corriente Tipo Interior para BT, 150/5 A, 200/5 A, 300/5 A, 400/5 A y 500/5 A	42.733,70		42.733,70	42.562,77			
			108.219,81		108.219,81	107.786,93			
LPN 1017/14	Construcción de Nuevo Alimentador de MT LAV 07 del Centro de Distribución La Victoria con Provisión Total de Materiales, Dpto. Central.	---	---	5818/14 03.10.14	400.388,13	400.388,13	330.099,38	99%	En ejecución, con avance en certificación de obras y etapa de culminación de la obra
LPN 1016/14	Trabajos de normalización y mejoramiento de redes en MT y BT (Canindeyú y San Pedro)	1	Ejecución de trabajos de normalización en líneas de autoayuda de MT y BT, en el departamento de Canindeyú, Distritos de Itanara - Ypejú <b>Localidades:</b> Americana Cué, Cerro Guy, Cerro Mbaracayú (Itanara), Itanara I, San Isidro e Ypaú. - <b>Sub Proyecto 1</b>	5885/14 12.11.14	300.564,34	300.564,34	57.380,47	0%	Con pago de anticipo. En trámite de inicio de obra, en proceso de ejecución de trabajos de marcación de trazados de líneas
		2	Ejecución de trabajos de normalización en líneas de autoayuda de MT y BT, en los departamentos de Canindeyú y San Pedro, Distritos de Curuguaty y San Estanislao, <b>Localidades:</b> San Miguel, Río Corriente, Calle 2, Calle 13, Calle 4, Sanguina Cué, San Isidro, Tacuarý (Km 15), Ñu Apuá (Km 9), Tacuaraty (Km 7), Calle Curuguaty I (Lagunita), Naranjatý y 8 de Diciembre. - <b>Sub Proyecto 2</b>	5886/14 12.11.14	321.539,25	321.539,25	80.699,62	8%	5 kms realizados / 69 kms Totales
		3	Ejecución de trabajos de normalización en líneas de autoayuda de MT y BT, en los departamentos de Canindeyú, Distrito de YbyPytá, <b>Localidades</b> de Britez Cué, Módulos 1 al 7, Barrio La Merced, San José Obrero, Caaguazú, Pastoreo y Guyrá Kejha. - <b>Sub Proyecto 3</b>	5885/14 12.11.14	656.399,00	656.399,00	125.312,54	0%	Con pago de anticipo. En trámite de inicio de obra, en proceso de ejecución de trabajos de marcación de trazados de líneas
				1.278.502,59	1.278.502,59	263.392,62			

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD**

**ANEXO I**

**ESTADO DE SITUACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON BONOS SOBERANOS AL 30/06/2015 (PRIMERA EMISIÓN)**

EN DÓLARES AMERICANOS

PROCESO	LICITACIÓN	LOTE/ITEM	DESCRIPCIÓN	CONTRATO	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FÍSICO	
					TOTAL ADJUDICADO	DESEMBOLSOS RECIBIDOS DEL MH	CARTAS DE CRÉDITO ABIERTAS Y/O PAGO DE FACTURAS EN USD EQUIV.	AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO	DETALLE
LPN 1026/14	Construcción de Nuevos Alimentadores de Media Tensión SDG 01, SDG 02, SDG 03 y SDG 04, Distrito de Salto del Guaira, Dpto. de Canindeyú	---	---	5999/14 19.11.14	829.647,34	829.647,34	338.550,04	77%	Los Alimentadores SDG 01 y SDG 02 concluidos, los Alimentadores SDG 03 y 04 en proceso de colocación de postes de H"A"
					829.647,34	829.647,34	338.550,04		
LPN 1036/14	Adecuación de red de MT y BT a Protegida y Preensamblada en los Alimentadores de los Centros de Distribución San Lorenzo, La Victoria y Capiatá, en Distritos de San Lorenzo, Capiatá y Areguá, en el Dpto. Central	1	Adecuación de red de MT y BT a protegida y preensamblada en los alimentadores del Centro de Distribución San Lorenzo	6107/14 17.12.2014	162.637,50	162.637,50	0,00	0%	Se han realizado los trabajos de estaqueo y replanteo. En proceso de pago de anticipo para elaborar la orden de inicio de los trabajos en la zona de obra
		4	Adecuación de red de MT y BT a protegida y preensamblada en los alimentadores del Centro de Distribución Capiatá		275.656,75	275.656,75	0,00	0%	
		2 Y 3	---	---	---	---	---	---	---
					438.294,24	438.294,24	0,00		
LPI 1055/14	Suministro de conductores para MT y BT	1	Cables Protegidos	6152/14 19.12.2014	1.487.834,19	1.487.834,19	1.481.460,31	100%	Suministros entregados.
		2	Cables de Cobre Unipolar	6153/14 19.12.2014	272.620,17	272.620,17	272.620,17	100%	Suministros entregados.
					1.760.454,36	1.760.454,36	1.754.080,48		
LPI 1068/14	Adquisición de Conjunto de Medición Compacto para MT, Conectores y Cables NYY de 10 X 2,5 mm2 (Lotes 1 y 2)	1	Conjunto de medición compacto para MT (relación de transformación 15/30 - 5A, 25/50 - 5A, 50/100 - 5A)	6068/14 16.12.2014	663.982,30	663.982,30	661.326,37	0%	En tránsito marítimo (Montevideo). Fecha de entrega prevista para el 31.07.15.
		2	Conector a dientes 25/95 - 4 - 35 mm, Conector a comprensión 35/16 - 2/8 mm y Cable aislado multifilar	6069/14 10.12.2014	212.392,71	212.392,71	212.392,71	100%	Suministros entregados.
					876.375,01	876.375,01	873.719,08		
LPN 1075/14	Ampliación y adecuación en redes de MT y BT y Montaje de Puestos de Distribución para el Asentamiento Santa Lucía, Distrito de Itakyry, Dpto. de Alto Paraná	---	---	6118/14 18.12.2014	376.838,52	376.838,52	330.118,86	97%	La ejecución de la obra se encuentra en etapa final. La línea trifásica en BT y MT para el casco urbano ya se encuentra en servicio y el proyecto adicional para 150 nuevas familias se encuentra en etapa de colocación de sostenes
					376.838,52	376.838,52	330.118,86		
LPI 1078/14	Suministro de materiales eléctricos de uso diversos (Reactor trifásico 220 kV - 40 MVar, Conductores Aislados para 66 kV - 100 MVA, Empalmes y Mufas terminales)	1	Reactor trifásico 220 kV - 40 MVar, Relé Buchholz	6161/14 19.12.2014	1.053.097,36	1.053.097,36	1.048.884,97	20%	En etapa de aprobación de planos
		2	Conductores Aislados para 66 kV - 100 MVA, Empalmes y Mufas terminales	6162/14 19.12.2014	1.864.601,77	1.864.601,77	1.857.143,36	90%	En proceso de verificación técnica de los suministros
					2.917.699,13	2.917.699,13	2.906.028,33		
LPN 1085/14	Ampliación de Línea de MT y BT y Montaje de Puesto de Distribución para los asentamientos de los distritos de Encarnación, San Juan Nepomuceno, Caaguazú, San Lorenzo, Benjamín Aceval, Capiatá, Itá, Ypané y Caazapá, Dptos. de Itapúa, Caaguazú, Central, Pte. Hayes y Caazapá	1	Ampliación de Línea de MT y BT y Montaje de Puesto de Distribución para los asentamientos de los distritos de Encarnación, San Juan Nepomuceno, Caaguazú	6154/14 19.12.14	186.683,21	186.683,21	35.639,52	52%	En ejecución, con trabajos de erección de postes de H"A"
		2	Ampliación de Línea de MT y BT y Montaje de Puesto de Distribución para los asentamientos de los distritos de San Lorenzo, Benjamín Aceval, Capiatá, Itá e Ypané	6155/14 18.12.14	147.475,41	147.475,41	28.154,40	82%	La erección de los sostenes ya fue realizada en su totalidad, se encuentra en etapa de montaje de tendido de conductor
					334.158,62	334.158,62	63.793,92		

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD**

**ANEXO I**

**ESTADO DE SITUACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON BONOS SOBERANOS AL 30/06/2015 (PRIMERA EMISIÓN)**

EN DÓLARES AMERICANOS

PROCESO	LICITACIÓN	LOTE/ ITEM	DESCRIPCIÓN	CONTRATO	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FÍSICO	
					TOTAL ADJUDICADO	DESEMBOLSOS RECIBIDOS DEL MH	CARTAS DE CRÉDITO ABIERTAS Y/O PAGO DE FACTURAS EN USD EQUIV.	AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO	DETALLE
LPN 1086/14	Ampliación de Línea de Media y Baja Tensión, y Montaje de Puesto de Distribución para el Asentamiento Santa Librada, Distrito de San Juan Nepomuceno, Dpto. de Caazapá	---	---	6148/14 17.12.14	324.313,26	324.313,26	61.914,35	34%	En ejecución, con realización de trabajos de erección de postes de H <sup>4</sup> A°
					324.313,26	324.313,26	61.914,35		
LPN 1071/14	Ampliación de Línea de MT y BT, y Montaje de Puesto de Distribución para los Asentamientos San Antonio y Villa Jazmín, Distritos de Nueva Esperanza y Presidente Franco, Dptos. de Alto Paraná y Canindeyú	---	---	6035/14 07.01.15	234.967,60	234.967,60	143.425,32	88%	Los trabajos ejecutados en el Asentamiento San Antonio, de Nva. Esperanza ya fueron concluidos, las líneas trifásicas en BT y MT en servicio. El Asentamiento Villa Jazmín, Distrito Pte. Franco, con colocación de postes de H <sup>4</sup> A° en MT, se encuentran etapa de montajes de estructuras y tendido de conductor
					234.967,60	234.967,60	143.425,32		
LPN 1093/14	Ampliación de la Línea de Media y Baja Tensión y Montaje de Puesto de Distribución para Asentamientos del Distrito de Curuguaty, Dpto. de Canindeyú	---	---	6206/15 10.03.15	167.572,66	167.572,66	31.991,14	61%	En ejecución. Con trabajos de estaqueo y replanteo realizado. En etapa de colocación de postes de H <sup>4</sup> A°
					167.572,66	167.572,66	31.991,14		
LPN 1035/14	Adecuación de red de MT y BT a Protegida y Preensamblada en los Alimentadores de los Centros de Distribución Itauguá, San Lorenzo, Lambaré y Gral. Díaz, Distritos de Asunción, San Lorenzo, Lambaré e Itauguá, del Dpto. Central.	---	---	---	0,00	0,00	0,00	---	DECLARADO DESIERTO.
					0,00	0,00	0,00		
LPI 1076/14	Ampliación de Línea de MT y BT y montaje de PD para los Asentamientos Tuna Poty, Primero de Marzo, Yvy Katu, Km. 30 y Yhacayú Tava Yopoi, Ykyry Colonia Fortuna y Yataity Fortuna, Distrito de Curuguaty, Dpto. de Canindeyú	---	---	---	0,00	0,00	0,00	---	DECLARADO DESIERTO.
					0,00	0,00	0,00		
LPN 1094/15	Adecuación de Red de Media y Baja Tensión a Protegida y Preensamblada en Distritos de Asunción y del Dpto. Central	1	Adecuación de Red de Media y Baja Tensión a Protegida y Preensamblada en los Alimentadores de los Centros de Distribución Itauguá y San Lorenzo	---	266.158,61	266.158,61	0,00	0%	Con desembolso realizado por el MH en fecha 30.06.15
			Adecuación de Red de Media y Baja Tensión a Protegida y Preensamblada en los Alimentadores de los Centros de Distribución San Miguel y Gral. Díaz	---	258.433,36	258.433,36	0,00	0%	
			---	---	0,00	0,00	0,00	---	DECLARADO DESIERTO.
			Adecuación de Red de Media y Baja Tensión a Protegida y Preensamblada en los Alimentadores del Centro de Distribución La Victoria	---	137.879,32	137.879,32	0,00	0%	Con desembolso realizado por el MH en fecha 30.06.15
					662.471,29	662.471,29	0,00		
LPI SBE 1002/14	Adquisición de medidores electrónicos de energía eléctrica	1	Medidor electrónico de energía eléctrica monofásico, Tipo B - Costo adjudicado USD 1.371.681,00	5789/14 14.10.14	0,00	1.371.681,00	0,00	---	Proceso anulado según Resolución de la DNCP N° 3496/14. Nuevo llamado LPI SBE 1095/15
			Medidor electrónico de energía eléctrica trifásico, Tipo C - Costo adjudicado USD 1.942.477,80		0,00	1.942.477,80	0,00	---	
					0,00	3.314.158,80	0,00		

# ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

## ANEXO I

### ESTADO DE SITUACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON BONOS SOBERANOS AL 30/06/2015 (PRIMERA EMISIÓN)

EN DÓLARES AMERICANOS

PROCESO	LICITACIÓN	LOTE/ITEM	DESCRIPCIÓN	CONTRATO	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FÍSICO	
					TOTAL ADJUDICADO	DESEMBOLSOS RECIBIDOS DEL MH	CARTAS DE CRÉDITO ABIERTAS Y/O PAGO DE FACTURAS EN USD EQUIV.	AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO	DETALLE
LPI SBE 1095/15	Adquisición de medidores electrónicos de energía eléctrica	1	Medidor electrónico de energía eléctrica monofásico, Tipo B	---	1.451.327,43	0,00	0,00	0%	Adjudicado en fecha 29.04.15. Con protesta y anulación por parte de la DNCP. Actualmente en etapa de reevaluación para su adjudicación.
		2	Medidor electrónico de energía eléctrica trifásico, Tipo C	---	1.469.026,54	0,00	0,00	0%	Con solicitud de desembolso al MH
					2.920.353,97	0,00	0,00		
LPI SBE 1091/15	Adquisición de Medidores Electrónicos Bicuerpo Tipo Split para Medición Prepaga	---	---	---	0,00	0,00	0,00	---	DECLARADO DESIERTO.
					0,00	0,00	0,00		
<b>SUBTOTAL (2)</b>					<b>37.427.091,69</b>	<b>37.709.943,18</b>	<b>24.898.799,12</b>		
<b>TOTAL (3) = (1) + (2)</b>					<b>194.727.119,43</b>	<b>192.009.970,92</b>	<b>129.666.929,10</b>		

#### LICITACIONES EN TRÁMITE (SALDO REMANENTE) - EN DÓLARES AMERICANOS

PROCESO	LICITACIÓN	LOTE/ITEM	DESCRIPCIÓN	CONTRATO	TOTAL ESTIMADO (*)	DESEMBOLSOS RECIBIDOS DEL MH	CARTAS DE CRÉDITO ABIERTAS Y/O PAGO DE FACTURAS EN USD EQUIV.	AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO	DETALLE
LPN 990/14	Ejecución de trabajos de normalización de líneas de autoayuda de MT y BT, Dptos. de Concepción, Amambay, Cordillera, Paraguarí y Guairá	1 y 4	Convenio Modificatorio N° 2	5824/14 17.10.14	68.036,47	0,00	0,00	---	En proceso de aprobación interna para solicitar desembolso al MH
LPN 990/14	Ejecución de trabajos de normalización de líneas de autoayuda de MT y BT, Dptos. de Concepción, Amambay, Cordillera, Paraguarí y Guairá	2 y 3	Convenio Modificatorio N° 2	5825/14 27.10.14	63.252,06	0,00	0,00	---	En proceso de aprobación interna para solicitar desembolso al MH
LPN 990/14	Ejecución de trabajos de normalización de líneas de autoayuda de MT y BT, Dptos. de Concepción, Amambay, Cordillera, Paraguarí y Guairá	6 y 7	Convenio Modificatorio N° 2	5827/14 27.10.14	70.517,22	0,00	0,00	---	En proceso de aprobación interna para solicitar desembolso al MH
LPN 990/14	Ejecución de trabajos de normalización de líneas de autoayuda de MT y BT, Dptos. de Concepción, Amambay, Cordillera, Paraguarí y Guairá	8	Convenio Modificatorio N° 2	5828/14 14.10.14	55.354,71	0,00	0,00	---	En proceso de aprobación interna para solicitar desembolso al MH
LPN 851/13	Proyecto de refuerzo del Sistema Norte en 220 kV	3	Convenio Modificatorio N° 1	5670/14 24.06.14	13.591,53	0,00	0,00	---	En proceso de aprobación interna para solicitar desembolso al MH
LPN 991/14	Ejecución de trabajos de normalización de líneas de autoayuda de MT y BT, Dptos. de Caaguazú, Alto Paraná, Guairá, Misiones y Neembucú	6	Convenio Modificatorio N° 3	5816/14 01.10.14	97.317,44	0,00	0,00	---	En proceso de aprobación interna para solicitar desembolso al MH
LPN 992/14	Ejecución de trabajos de normalización de líneas de autoayuda de MT y BT, en los Departamentos de San Pedro y Amambay	1, 2 y 3	Convenio Modificatorio N° 2	5830/14 27.10.14	120.694,73	0,00	0,00	---	En proceso de aprobación interna para solicitar desembolso al MH
LPI 1147/15	Adquisición de crucetas especiales para Distribución	1, 2 y 3	---	---	516.504,85	0,00	0,00	---	En proceso interno
---	Suministro de cables de distribución	1 al 8	---	---	2.021.106,80	0,00	0,00	---	En proceso interno
---	Nuevos Llamados en proceso	---	---	---	1.674.617,94	0,00	0,00	---	En proceso interno
<b>SUBTOTAL (4)</b>					<b>4.700.993,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL (5) = (3) + (4)</b>					<b>199.428.113,19</b>	<b>192.009.970,92</b>	<b>129.666.929,10</b>		
<b>MONTO DEL PRÉSTAMO (6)</b>					<b>200.000.000,00</b>				
<b>TOTAL SALDO REMANENTE (7) = (5) - (4)</b>					<b>571.886,81</b>				

(\*) Los montos pueden variar, atendiendo que son costos estimados y a la fecha no se cuenta con montos de adjudicación

**ANEXO II**  
**BONOS II (SEGUNDA EMISIÓN)**

---

**ESTADO DE SITUACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON  
BONOS SOBERANOS AL 30/06/2015**

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

ANEXO II

ESTADO DE SITUACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON BONOS SOBERANOS AL 30/06/2015 (SEGUNDA EMISION)  
EN DOLARES AMERICANOS

PROCESO	LICITACION	LOTE/ ITEM	DESCRIPCION	CONTRATO	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FÍSICO	
					TOTAL ADJUDICADO	DESEMBOLSOS RECIBIDOS DEL MH	CARTAS DE CRÉDITO ABIERTAS Y/O PAGO DE FACTURAS EN USD EQUIV.	AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO	DETALLE
LPI SBE 1067/2014	Adquisición de Medidores Electrónicos de Energía Eléctrica	1 y 2	Adquisición de Medidores Electrónicos de Energía Eléctrica	<b>6046/14 16.12.14</b>	2.209.734,50	2.209.734,50	2.200.895,56	50%	Con entrega parcial de suministros
					<b>2.209.734,50</b>	<b>2.209.734,50</b>	<b>2.200.895,56</b>		
LPN 1053/2014	Adquisición de Transformadores Convencionales de Distribución	1 y 2	Adquisición de Transformadores Convencionales de Distribución	<b>6066/14 16.12.14</b>	2.648.050,21	2.648.050,21	955.693,51	30%	171 transformadores monofásicos de distrib. de 25kVA/600 totales. 299 transformadores monofásicos de distrib. de 100kVA/1000 totales
		1 y 2		<b>6067/14 19.12.14</b>	3.537.737,40	3.537.737,40	1.018.254,12	21%	80 transformadores monofásicos de distrib. de 25kVA/400 totales. 310 transformadores monofásicos de distrib. de 100kVA/1500 totales
					<b>6.185.787,61</b>	<b>6.185.787,61</b>	<b>1.973.947,63</b>		
LPI SBE 1054/2014	Adquisición de Artefactos y Accesorios para Alumbrado Público	1	Artefacto para alumbrado público tipo cerrado para lámpara de sodio de 100 W Tipo C, 150 W Tipo B, 250 W Tipo B y 400 W Tipo B, sin repuestos	<b>6031/14 01.12.14</b>	1.319.469,00	1.319.469,00	1.314.191,12	100%	Suministros entregados
		2	Lámpara vapor de sodio de alta presión de 100 W, 150 W, 250 W y 400 W, Tubular	<b>6032/14 01.12.14</b>	190.265,48	190.265,48	189.504,42	100%	Suministros entregados
		3	Interruptor fotoelectrónico para alumbrado público	<b>6033/14 01.12.14</b>	283.097,00	283.097,00	281.964,61	100%	Suministros entregados
		4	Reactancia externa para lámpara de sodio de 150 W, Reactancia interna de 100 W, 150 W, 250 W y 400 W	---	711.504,42	711.504,42	708.658,40	50%	Con entrega parcial de suministros
					<b>2.504.335,90</b>	<b>2.504.335,90</b>	<b>2.494.318,55</b>		
LPI SBE 1056/2014	Adquisición de Cables para Líneas de Distribución	1	Conductor de aleación de aluminio desnudo de 35 mm2, 70 mm2 y 150 mm2	<b>6072/14 15.12.14</b>	526.548,67	526.548,67	524.442,48	100%	Suministros entregados
		2	Cable preensamblado de 2 x 1 x 16 mm2, 4 x 1 x 16 mm2 y 3 x 1 x 35 mm2 + 1 x 50 mm2	<b>6073/14 10.12.14</b>	460.176,99	460.176,99	458.336,28	100%	Suministros entregados
		3	Cable de cobre unipolar aislado para BT de 4 mm2, 6 mm2, 10 mm2, 50 mm2, 70 mm2 y Cable de cobre flexible bipolar aislado para BT de 2,5 mm2	<b>6074/14 10.12.14</b>	288.423,22	288.423,22	288.423,21	100%	Suministros entregados
		4	Cable de cobre desnudo de 25 mm2 y 35 mm2		147.757,20	147.757,20	147.757,20	100%	Suministros entregados
		5	Cable protegido de MT 23 kV doble aislación de 70 mm2 y 185 mm2	<b>6075/14 15.12.14</b>	3.265.486,72	3.265.486,72	3.252.424,77	0%	En proceso de retiro de suministros de la Aduana
		6	Conductor de acero recubierto de cobre de 40 mm2	<b>6076/14 15.12.14</b>	55.663,71	55.663,71	55.441,05	100%	Suministros entregados
		7	Cable de acero galvanizado de 3/8" <sup>***</sup> para rienda		62.035,39	62.035,39	61.787,25	100%	Suministros entregados
					<b>4.806.091,90</b>	<b>4.806.091,90</b>	<b>4.788.612,24</b>		

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

ANEXO II

ESTADO DE SITUACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON BONOS SOBERANOS AL 30/06/2015 (SEGUNDA EMISION)  
EN DOLARES AMERICANOS

PROCESO	LICITACION	LOTE/ ITEM	DESCRIPCION	CONTRATO	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FÍSICO	
					TOTAL ADJUDICADO	DESEMBOLSOS RECIBIDOS DEL MH	CARTAS DE CRÉDITO ABIERTAS Y/O PAGO DE FACTURAS EN USD EQUIV.	AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO	DETALLE
LPI SBE 1057/2014	Adquisición de Aisladores para MT y BT	1	Aislador de porcelana tipo perno recto para MT	6060/14 10.12.14	26.548,67	26.548,67	26.442,48	100%	Suministros entregados
		2	Aislador tipo roldana para BT		11.504,42	11.504,42	11.458,40	100%	Suministros entregados
		3	Aislador de polietileno tipo perno para MT	6061/14 10.12.14	52.680,52	52.680,52	52.680,52	100%	Suministros entregados
		4	Aislador Polimérico de retención para MT	6060/14 10.12.14	18.752,21	18.752,21	18.677,20	100%	Suministros entregados
					<b>109.485,82</b>	<b>109.485,82</b>	<b>109.258,60</b>		
LPI SBE 1058/2014	Adquisición de fusibles y elementos fusibles	1	Elementos Fusibles de MT y Fusibles NH	6087/14 10.12.14	304.424,77	304.424,77	303.207,07	100%	Suministros entregados
		2	Fusibles tipo Lira para BT	6088/14 10.12.14	107.964,00	107.964,00	107.964,00	100%	Suministros entregados
		3	Elementos Fusibles de MT y Fusibles NH	6087/14 10.12.14	226.548,67	226.548,67	225.642,48	100%	Suministros entregados
					<b>638.937,44</b>	<b>638.937,44</b>	<b>636.813,55</b>		
LPI SBE 1059/2014	Adquisición de Equipos de Distribución	3	Banco de Capacitores de 300, 600 y 1200 kVar, para líneas de MT	6024/14 26.11.14	110.619,46	110.619,46	110.176,98	0%	En proceso de despacho aduanero
		4	Control electrónico para banco trifásico de capacitores monofásicos para MT, Interruptor unipolar para banco de capacitores para líneas de MT, corriente nominal 200 A	6025/14 10.12.14	159.292,03	159.292,03	158.654,86	0%	En proceso de autorización de embarque de suministros
		1 y 2	----	-	-	-	-	-	Declarados Desiertos
					<b>269.911,49</b>	<b>269.911,49</b>	<b>268.831,84</b>		
LPI SBE 1060/2014	Adquisición de seccionadores y descargadores	1	Descargador de sobretensión para MT	6041/14 01.12.14	126.548,67	126.548,67	126.042,48	100%	Suministros entregados
		2	Seccionador unipolar a cuchilla 23 kV, 400 A - Intemperie	6042/14 03.12.14	105.309,73	105.309,73	104.888,49	100%	Suministros entregados
		3	Seccionador tripolar BC, con fusible incorporado de 23 kV, 400 A - Interior	6043/14 03.12.14	134.684,00	134.684,00	132.032,74	0%	En proceso de autorización de embarque de suministros
		4	Seccionador fusible de expulsión para intemperie de 100 A y portafusibles con su tubo y herraje	6041/14 01.12.14	260.176,99	260.176,99	259.136,28	100%	Suministros entregados
		5	Seccionador fusible tripolar BC, BT, disposición vertical de 630 A	6044/14 15.12.14	35.665,60	35.665,60	35.665,60	100%	Suministros entregados
		6	Seccionador fusible unipolar para fusible tipo NH	6045/14 03.12.14	480.530,00	480.530,00	478.607,88	100%	Suministros entregados
					<b>1.142.914,99</b>	<b>1.142.914,99</b>	<b>1.136.373,47</b>		

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

ANEXO II

ESTADO DE SITUACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON BONOS SOBERANOS AL 30/06/2015 (SEGUNDA EMISION)  
EN DOLARES AMERICANOS

PROCESO	LICITACION	LOTE/ ITEM	DESCRIPCION	CONTRATO	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FÍSICO		
					TOTAL ADJUDICADO	DESEMBOLSOS RECIBIDOS DEL MH	CARTAS DE CRÉDITO ABIERTAS Y/O PAGO DE FACTURAS EN USD EQUIV.	AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO	DETALLE	
LPI SBE 1061/2014	Adquisición de Preformados, Conectores y Accesorios para Líneas Aéreas y Subterráneas	1	Preformado de retención y empalme de cable, Preformado lateral y de tope para cable, Preformado para cabo de acero y preformado para aislador de roldana	6057/14 09.12.14	83.185,84	83.185,84	82.853,10	100%	Suministros entregados	
		2	Conector a compresión y prensa paralela	6058/14 10.12.14	123.954,98	123.954,98	123.954,98	100%	Suministros entregados	
		3	Conector tipo cuña 70/16 mm2, 35/70 mm2, AL/CU 70/25 MM2, para acometida y Conector tipo cuña AL/AL para derivación	6059/14 09.12.14	163.716,81	163.716,81	163.061,94	0%	En proceso de autorización de embarque de suministros	
		4	Conector de derivación a diente de 16/25 mm2, 26/95 mm2, 50/70 mm2 y 16/95 mm2	6058/14 10.12.14	51.510,82	51.510,82	51.510,82	100%	Suministros entregados	
		5	Terminal a compresión para cable de aluminio de 70 mm2, para cable de cobre de 70 mm2 y 95 mm2	6058/14 10.12.14	71.661,26	71.661,26	71.661,26	100%	Suministros entregados	
					<b>494.029,71</b>	<b>494.029,71</b>	<b>493.042,10</b>			
LPI SBE 1062/2014	Adquisición de Jabalinas Cobreadas y Accesorios para Puesta a Tierra	1	Jabalina de acero recubierta de cobre 3/4" x 3 m y 5/8" x 2 m, sin prensa	6056/14 10.12.14	221.238,93	221.238,93	220.353,97	100%	Suministros entregados	
		2	Accesorios para Puesta a Tierra		249.557,52	249.557,52	248.559,29	100%	Suministros entregados	
					<b>470.796,45</b>	<b>470.796,45</b>	<b>468.913,26</b>			
LPI SBE 1063/2014	Adquisición de Materiales Varios para Líneas Protegidas	1	Brazo para líneas protegidas para MT, soporte para MT, guardacabo en ángulo, de retención para líneas protegida y preensambladas de MT, grillete de 5/8", estribo para uso con brazo tipo L	6021/14 03.12.14	617.022,45	617.022,45	617.022,45	100%	Suministros entregados	
		2	Espaciador y brazo antibalaceo para líneas protegidas de MT		112.770,13	112.770,13	112.770,13	100%	Suministros entregados	
		3	Kit de alineación para líneas aéreas preensambladas de MT	6022/14 03.12.14	184.709,69	184.709,69	184.709,69	100%	Suministros entregados	
					<b>914.502,27</b>	<b>914.502,27</b>	<b>914.502,27</b>			
LPI SBE 1065/2014	Adquisición de instrumentos de medición	1	Transformador de corriente tipo interior para BT	6048/14 15.12.14	47.787,61	47.787,61	47.596,46	0%	En proceso de despacho aduanero	
		2	Transformador de intensidad para intemperie doble relación y monopolar	6049/14 10.12.14	911.504,00	911.504,00	907.857,98	41%	Con entrega parcial de suministros	
					<b>959.291,61</b>	<b>959.291,61</b>	<b>955.454,44</b>			
LPN SBE 1066/2014	Adquisición de crucetas de madera, herrajes y otros	1	Cruceta de Madera y Anclaje de Madera	6070/14 10.12.14	266.294,13	266.294,13	16.323,35	8%	Con entrega parcial de suministros	
		2	Abrazadera tipo AC, abarazaderas para postes de hormigón armado, arandela redonda y cuadrada, mano francesa		145.525,23	145.525,23	40.825,75	28%	Con entrega parcial de suministros	
		3	Horquilla con perno para aislador BT, armadura Vertical AR, brazo para artefactos de AP, soporte para transformador monofásico, para banco trifásico y para transformador de distribución		6071/14 10.12.14	218.756,77	218.756,77	11.425,17	3%	Con entrega parcial de suministros
		4	Bulón de cabeza hexagonal			73.639,81	73.639,81	0,00	0%	En proceso de entrega de suministros
		5	Perno todo rosca y recto			123.672,30	123.672,30	18.507,69	15%	Con entrega parcial de suministros
					<b>827.888,24</b>	<b>827.888,24</b>	<b>87.081,96</b>			

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

ANEXO II

ESTADO DE SITUACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON BONOS SOBERANOS AL 30/06/2015 (SEGUNDA EMISION)  
EN DOLARES AMERICANOS

PROCESO	LICITACION	LOTE/ ITEM	DESCRIPCION	CONTRATO	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FÍSICO	
					TOTAL ADJUDICADO	DESEMBOLSOS RECIBIDOS DEL MH	CARTAS DE CRÉDITO ABIERTAS Y/O PAGO DE FACTURAS EN USD EQUIV.	AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO	DETALLE
LPN SBE 1097/2015	Suministro de Estructuras Metálicas para Líneas de Transmisión - Proyecto de Refuerzo Sistema Metropolitano y Sistema Este en 220 kV	1	Estructuras Metálicas para LT 2 x 220 kV	---	1.885.885,42	0,00	0,00	0%	Adjudicado en fecha 13.05.15. Con solicitud de desembolso al MH
		2	Estructuras Torres Reticuladas para LT 2 x 220 kV	6245/15 18.06.15	437.294,84	0,00	0,00	0%	
		3	Columnas Metálicas Octogonales para LT 220 kV y LT 66 kV	6246/15 18.06.15	1.086.434,73	0,00	0,00	0%	
					<b>3.409.614,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
LPN 1088/2014	Construcción de la línea de transmisión 2 x 220 kV Acaray - Pte. Franco y Ampliación de la Subestación Acaray y Pte. Franco	1	Ampliación de la Subestación Acaray y Pte. Franco	---	1.116.306,20	0,00	0,00	0%	Adjudicado en fecha 18.06.15. En trámite de para suscripción de contrato
				---	2.908.916,27	0,00	0,00	0%	
		2	Construcción de la línea de transmisión 2 x 220 kV Acaray - Pte. Franco	6243/15 29.06.15	820.016,00	0,00	0,00	0%	Con solicitud de desembolso al MH
				---	2.180.860,66	0,00	0,00	0%	
					<b>7.026.099,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
LPN 1089/2014	Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Villa Aurelia en 220 kV	1	Construcción de la Subestación Villa Aurelia en 220/66/23 kV	---	10.509.141,00	0,00	0,00	0%	Adjudicado en fecha 24.06.15. En trámite para suscripción de contrato
				---	3.059.399,82	0,00	0,00	0%	
		2	Construcción de la Línea de Transmisión de 220 kV entre las Subestaciones Puerto Botánico y Villa Aurelia	---	7.934.986,79	0,00	0,00	0%	Adjudicado en fecha 24.06.15. En trámite para suscripción de contrato
				---	2.467.364,69	0,00	0,00	0%	
					<b>23.970.892,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
LPN 1090/2014	Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Barrio Molino en 220 kV	1	Construcción de la Subestación Barrio Molino en 220/66/23 kV y Ampliación de la Subestación Puerto Botánico en 220 kV	---	10.106.132,00	0,00	0,00	0%	Adjudicado en fecha 24.06.15. Con protesta
				---	6.327.966,12	0,00	0,00	0%	
		2	Construcción de la Línea de Transmisión de 220 kV entre las Subestaciones Puerto Botánico y Barrio Molino	---	885.834,21	0,00	0,00	0%	Adjudicado en fecha 24.06.15. En trámite para suscripción de contrato
				---	1.544.278,48	0,00	0,00	0%	
					<b>18.864.210,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL (1)</b>					<b>74.804.525,16</b>	<b>21.533.707,93</b>	<b>16.528.045,47</b>		
<b>MONTO DEL PRÉSTAMO (2)</b>					<b>100.000.000,00</b>				
<b>TOTAL SALDO REMANENTE (3) = (2) - (1)</b>					<b>25.195.474,84</b>				